

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

- TARANTO -

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 498 di deliberazione

TARANTO, lì 13/12/2013

"Lavori di somma urgenza per il ripristino della condotta principale DN 1600 in CAV dell' impianto di utilizzazione delle acque del serbatoio del San Giuliano in sinistra Bradano per una lunghezza circa ml. 30,00/35,00 in agro di Ginosa ,località Girifalco a seguito dell'evento alluvionale del 7/8 ottobre 2013".

(art. 176 del D.P.R. 05 Ottobre 2010 , n. 207)

Determinazione Dirigenziale D.D.S. n. 182 del 02/12/2013 :Impegno di spesa € 90.000,00

[CIG : 54636835D7] [H31H13000830002]

Approvazione Stato Finale, Certificato Regolare Esecuzione ,Rendiconto Finale ed Omologazione della spesa.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la delibera di G.R. n. 1481 del 4.7.2011 - convalidata e ratificata con Decreto del Presidente della Regione n.1123 del 28.12.2011 e il successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.701 del 4.7.2011, prorogato con Decreti Presidenziali n.1125 del 29.12.2012 e n.21 del 23.01.2013, con i quali il Dott. Giuseppantonio Stanco è stato nominato Commissario Straordinario di questo Consorzio di Bonifica;

SENTITO il Direttore del Servizio Agrario Dott. Agr. Francesco Fatone , anche in qualità di Responsabile del Procedimento delle attività del medesimo Servizio, giusta delibera commissariale n. 66/2007, il quale relaziona quanto segue:

" Con Verbale di accertamento congiunto Regione/Consorzio del 15/11/2013 si è concordato che, per la situazione riscontrata sulla condotta principale DN 1600 in CAV dell' impianto di utilizzazione delle acque del serbatoio del San Giuliano in sinistra Bradano per una lunghezza circa ml. 30,00/35,00 in agro di Ginosa ,località Girifalco a seguito dell'evento alluvionale del 7/8 ottobre 2013, sussistono gli estremi per intervenire con la massima urgenza facendo ricorso alle disposizioni di cui all'art.176 del Regolamento n. 207/2010 e s.m.i.

Con nota prot. A00036 del 19.11.2013 n° 0025621, il Servizio Foreste dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia ha autorizzato, tra l'altro, questo Consorzio all'immediata esecuzione dei lavori per il ripristino di alcuni tratti della condotta principale DN 1600 in CAV

dell' impianto di utilizzazione delle acque del serbatoio del San Giuliano in sinistra Bradano per una lunghezza circa ml. 30,00/35,00 in agro di Ginosa ,località Girifalco nei termini dettati dal citato art.176 del D.P.R. 207/2010 nei limiti di spesa complessiva di €. 90.000,00 ivi compresi gli oneri riflessi.

Successivamente con nota prot. A00036 del 26.11.2013 n° 0026344, il Servizio Foreste dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia trasmetteva la Determinazione Dirigenziale D.D.S. n. 182 del 02/12/2013 esecutiva ,con la quale è stata impegnata la complessiva spesa di €. 90.000,00 per i lavori di che trattasi ed è stata attestata la disponibilità finanziaria di cui sopra impegnando la stessa sul capitolo 112093 del bilancio per l'anno finanziario 2013 in favore di questo Consorzio.

Con Verbale di Consegna dei Lavori in data 20/11/2013 a cui si è allegato il foglio di patti e condizioni e di concordamento dei prezzi , acquisiti al protocollo consortile in data 21/11/2013 al n. 6588 accertata la proposta economica dell'impresa MARTELLONE Srl - Via C. Pavese snc. - 74019 Palagianò (TA) , invitata a mezzo telegramma, operante sul territorio ed iscritta nell'albo di fiducia di questo Consorzio per la tipologia delle lavorazioni di che trattasi (OG8), che quantificava la spesa in €. 71.340,00 comprensiva degli oneri riguardo le misure di sicurezza al netto dell'IVA, venne disposta la formalizzazione dell'affidamento dei lavori acquisita al protocollo consortile in data 21/11/2013 al n. 6588.

Con Delibera Commissariale n. 442 del 25/11/2013 si è designato Responsabile del Procedimento Dott. Agr. Francesco Fatone e Direttore dei Lavori al Dott. Ing. Mario Tardugno.

Con Delibera Commissariale n.453 del 29/11/2013 in dipendenza di tutto quanto sopra è stata approvata la perizia dei lavori di somma urgenza redatta dal suddetto tecnico incaricato, datata Novembre 2013, ai sensi dell'art. 176 - comma 4 del Reg. n.207/10 e s.m.i., secondo il seguente quadro economico:

- Lavori a misura	€.	69.600,00	
- Compenso misure di sicurezza	€.	<u>1.740,00</u>	
Somma l'importo d'appalto		€.	71.340,00
- Incentivo alla progettazione 2% circa	€.	1.426,00	
- I. V. A. 22%	€.	15.694,80	
- Spese tecniche comp. Iva 22% e cap 4%	€.	<u>1.600,00</u>	
Totale		€.	<u>90.061,60</u>
Totale p.a.		€.	<u>90.000,00</u>

In data 03 dicembre 2013 , a seguito di sopralluogo in contraddittorio con l'impresa, il Direttore dei Lavori ha emesso il Certificato di Ultimazione dei Lavori acquisito al protocollo consortile in data 03/12/2013 n. 6866 con cui si certifica che l'impresa MARTELLONE Srl - Via C. Pavese snc. - 74019 Palagianò (TA) ha ultimato i lavori in data 30 novembre 2013 e pertanto in tempo utile.

In data 04 dicembre 2013 , in ottemperanza dell' art . 200 del DPR 207/2010 , il direttore dei lavori dott. ing. Mario Tardugno ha emesso lo Stato Finale dei Lavori che l'impresa MARTELLONE Srl - Via C. Pavese snc. - 74019 Palagianò (TA) ha firmato per accettazione senza apporre alcuna riserva , per un importo di € . 71.340,00 al netto dell' I.V.A.

In data 05 dicembre 2013 , in ottemperanza dell' art . 237 del DPR 207/2010 , il Direttore dei Lavori dott. ing. Mario Tardugno ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori eseguiti "a corpo" acquisito al protocollo consortile n. 7003 in pari data da cui risulta un credito netto della suddetta impresa pari ad € 71.340,00 al netto dell' I.V.A., confermato dal Responsabile del Procedimento dott. agr. Francesco Fatone ai sensi dell'art. 237 del DPR 207/2010 e s.m.i.

A seguito dell'emissione del Stato Finale dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori dott. ing. Mario Tardugno in data 05/12/2013 , l'impresa ha emesso regolare fattura n. 13/2013 acquisita al protocollo consortile n. 7119 del 10 dicembre 2013 dell'importo di € . 87.034,80 comprensivo di IVA come per legge per il ristoro dei lavori eseguiti.

In data 04 dicembre 2013 , in ottemperanza dell' art . 208 del DPR 207/2010 , il direttore dei lavori dott. ing. Mario Tardugno ha redatto il Rendiconto Finale dei Lavori e delle spese da cui risulta un totale delle spese sostenute pari ad € . 90.000,00 p.a.-

A seguito dell'emissione del rendiconto finale dei lavori redatto dal direttore dei lavori dott. Ing. Mario Tardugno in data 13 dicembre 2013 , espletata l'istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio, il Dott. Agr. Francesco Fatone in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 3 del comma 9 lettera A della Legge Regionale n. 40 del 31/12/2007 con nota in data 13 dicembre 2013 , allegata integralmente alla presente delibera , ha omologata la spesa totale dell'intervento da cui risulta un totale delle spese sostenute distinte come segue :

a) Lavori a corpo a base di contratto comprensivi di oneri per la sicurezza eseguiti dall'impresa MARTELLONE Srl	€ . 87.034,80
b) Spese generali in ragione del 2% per incentivi alla progettazione.....	€ . 1.426,80
c) Totale complessivo della spesa sostenuta	€ . 88.461,60
d) Somma non utilizzata.....	€ . 1.538,40
Totale complessivo autorizzato con DDs n. 182 del 2/12/2013	€ . 90.000,00

e di conseguenza un credito per l'impresa MARTELLONE Srl - Via C. Pavese snc. - 74019 Palagianò (TA) di € . 87.034,00 comprensivo di IVA in ragione del 22% per l'emissione della fattura n. 13/2013 del 05 dicembre 2013 acquisita al protocollo consortile n. 7119 del 10/12/2013 e un credito del Consorzio di € . 1.426,80 determinato a seguito delle detrazioni operate sulla spesa totale, degli importi che l'Assessorato Regionale dovrà corrispondere direttamente all' Impresa MARTELLONE Srl - Via C. Pavese snc. - 74019 Palagianò (TA).

Considerato che con il citato provvedimento del Dirigente del Servizio Agricoltura D.D.S. n. 182 del 02/12/2013 per i "Lavori di somma urgenza per il ripristino della condotta principale DN 1600 in CAV dell' impianto di utilizzazione delle acque del serbatoio del San Giuliano in sinistra Bradano

per una lunghezza circa ml. 30,00/35,00 in agro di Ginosa ,località Girifalco a seguito dell'evento alluvionale del 7/8 ottobre 2013", veniva concessa al Consorzio una spesa complessiva di €. 90.000,00 dalle risultanze del Rendiconto Finale dei lavori risulta impegnata una spesa complessiva di €. 88.461,60 contenuta nell'importo concesso dell'Assessorato Regionale Servizio Agricoltura con il predetto provvedimento del Dirigente del Servizio Agricoltura D.D.S. n. 182 del 02/12/2013.

Per quanto sopra si propone :


- di approvare lo Stato Finale dei Lavori , eseguiti dall'impresa MARTELLONE Srl - Via C. Pavese snc. - 74019 Palagiano (TA) in base alla formalizzazione dell'affidamento dei lavori acquisita al protocollo consortile n. 6588 in data 21/11/2013 redatta in data 20/11/2013 dal direttore dei lavori dott. ing. Mario Tardugno;
- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori eseguiti "a corpo" per un importo complessivo pari ad €. 71.340,00 al netto dell' I.V.A , realizzati dall'impresa MARTELLONE Srl - Via C. Pavese snc. - 74019 Palagiano (TA) ;
- di approvare il Rendiconto Finale dei Lavori , redatto in data 04 dicembre 2013 dal direttore dei lavori dott. ing. Mario Tardugno da cui risulta un totale delle spese sostenute pari ad €. 88.461,60 comprensivo di IVA determinato a seguito delle detrazioni operate sulla spesa totale , degli importi che l'Assessorato Regionale dovrà corrispondere direttamente all'impresa MARTELLONE Srl - Via C. Pavese snc. - 74019 Palagiano (TA) per l'emissione della fattura n. 13/2013 del 05 dicembre 2013 acquisita al protocollo consortile n. 7119 del 10/12/2013 e di conseguenza un credito del Consorzio di €. 1.426,80 per spese generali incentivi alla progettazione;
- di approvare l'attestazione di omologazione delle spese sostenute per l'intervento di cui oggetto pari ad €. 88.461,60 allegata in copia alla presente delibera, redatta in data 13 dicembre 2013, dal Dott. Agr. Francesco Fatone Responsabile del Procedimento, giusta Deliberazione Commissariale n. 442 del 25/11/2013 ;

ADEMPIMENTI CONTABILI


Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto già assunto con la precedente delibera commissariale n. 442 del 25/11/2013

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali.

Il Direttore del Servizio Agrario
(Dott. Agr. Francesco FATONE)



Il Direttore Generale
e Direttore del Servizio Amministrativo
(Dott. Angela D'ANDRIA)



DELIBERA

- di prendere atto di quanto relazionato in narrativa dal Direttore del Servizio Agrario Dott. Agr. Francesco Fatone nella qualità Responsabile del Procedimento delle relative attività giusta delibera commissariale n.66/2007 dell'intervento di cui all'oggetto e conseguentemente:

- di approvare lo Stato Finale dei Lavori , eseguiti dall'impresa MARTELLONE Srl - Via C. Pavese snc. - 74019 Palagianò (TA) in base alla formalizzazione dell'affidamento dei lavori acquisita al protocollo consortile n. 6588 in data 12/11/2013 redatta in data 20/11/2013 dal direttore dei lavori dott. ing. Mario Tardugno;

- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori eseguiti "a corpo" per un importo complessivo pari ad € 71.340,00 al netto dell' I.V.A , realizzati dall'impresa MARTELLONE Srl - Via C. Pavese snc. - 74019 Palagianò (TA) ;

- di approvare il Rendiconto Finale dei Lavori , redatto in data 04 dicembre 2013 dal direttore dei lavori dott. ing. Mario Tardugno da cui risulta un totale delle spese sostenute pari ad € 88.461,60 comprensivo di IVA determinato a seguito delle detrazioni operate sulla spesa totale , degli importi che l'Assessorato Regionale dovrà corrispondere direttamente all'impresa MARTELLONE Srl - Via C. Pavese snc. - 74019 Palagianò (TA) per l'emissione della fattura n. 13/2013 del 05 dicembre 2013 acquisita al protocollo consortile n. 7119 del 10/12/2013 e di conseguenza un credito del Consorzio di € 1.426,80 per spese generali incentivi alla progettazione;

- di approvare l'attestazione di omologazione delle spese sostenute per l'intervento di cui oggetto pari ad € 88.461,60 allegata in copia alla presente delibera, redatta in data 13 dicembre 2013, dal Dott. Agr. Francesco Fatone Responsabile del Procedimento, giusta Deliberazione Commissariale n. 442 del 25/11/2013 ;

- di autorizzare la Regione Puglia a liquidare con accredito diretto in favore dell'impresa MARTELLONE Srl - Via C. Pavese snc. - 74019 Palagianò (TA) , ai sensi dell' art. 42 c.8 della Legge Regionale n. 4/2012 per i lavori e gli oneri attinenti all'intervento in oggetto un importo complessivo di € 87.034,80 comprensivo di IVA in ragione del 22% giusta fattura n. 13/2013 del 05 dicembre 2013 acquisita al protocollo consortile n. 7119 del 10/12/2013 sul conto corrente bancario indicato dalla stessa impresa.

La somma di € 1.426,00 relativa alle spese rivenienti dal Rendiconto Finale sul seguente conto corrente acceso presso il Banco di Napoli in favore del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara di Taranto.

La restante somma di € 1.538,40, relativa alle spese rivenienti dal Rendiconto Finale e da ristorare a fattura, risulta non utilizzata;

- di statuire la impignorabilità delle somme indicate in conseguenza dell'art. 55 L.R. 14/2004; - di dare mandato al R.U.P. di trasmettere la predetta documentazione alla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Servizio Agricoltura - Ufficio Infrastrutture Rurali, Bonifica ed Ir-

rigazione per quanto di propria competenza.

DISPONE

Il presente atto è trasmesso all'Assessorato Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Ufficio Bonifiche.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Giuseppantonio STANCO)

G. STANCO

REGIONE PUGLIA

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

(Gestione Commissario Straordinario)

(TARANTO)

"Lavori di somma urgenza per il ripristino della condotta principale DN 1600 in CAV dell' impianto di utilizzazione delle acque del serbatoio del San Giuliano in sinistra Bradano per una lunghezza circa ml. 30,00/35,00 in agro di Ginosa ,località Girifalco a seguito dell'evento alluvionale del 7/8 ottobre 2013".

(art. 176 del D.P.R. 05 Ottobre 2010 , n. 207)

Determinazione Dirigenziale D.D.S. n. 182 del 02/12/2013 :Impegno di spesa € 90.000,00

[CIG : 54636835D7] [H31H13000830002]

OMOLOGAZIONE DELLA SPESA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la Determinazione Dirigenziale D.D.S. n. 182 del 02/12/2013, esecutiva, con la quale è stata impegnata, in favore del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara la spesa di € 90.000,00 finalizzata all'esecuzione dei "Lavori di somma urgenza per il ripristino della condotta principale DN 1600 in CAV dell' impianto di utilizzazione delle acque del serbatoio del San Giuliano in sinistra Bradano per una lunghezza circa ml. 30,00/35,00 in agro di Ginosa ,località Girifalco a seguito dell'evento alluvionale del 7/8 ottobre 2013".

VISTA la Delibera Commissariale n. 442 del 25/11/2013 con quale è stato nominato il Dott. Agr. Francesco FATONE Responsabile del Procedimento ,Direttore dei Lavori il Dott. Ing. Mario TARDUGNO e dato mandato di procedere ai sensi del disposto D.P.R. 207/2010;

VISTO il Verbale di Consegna dei Lavori in data 20/11/2013 a cui si è allegato il foglio di patti e condizioni e di concordamento dei prezzi , acquisiti al protocollo consortile in data 21/11/2013 al n. 6588 , accertata la proposta economica dell'impresa MARTELLONE Srl - Via C. Pavese snc. - 74019 Palagianò (TA) , i lavori sono stati affidati alla suddetta impresa, operante sul territorio ed iscritta nell'albo di fiducia di questo Consorzio per la tipologia delle lavorazioni di che trattasi (OG8), che quantificava la spesa in € 71.340,00 comprensiva degli oneri riguardo le misure di sicurezza al netto dell'IVA, assegnando alla stessa impresa un tempo utile per dare ultimati i lavori di giorni 30 e pertanto da ultimare entro e non oltre il 23/12/2013.

VISTA la perizia dei lavori di somma urgenza redatta dal Dott. Ing. Mario TARDUGNO in data

novembre 2013 dal tecnico incaricato ai sensi dell'art. 176 - comma 4 del Reg. n. 207/2010, dell'importo complessivo di € 90.000,00 approvata con Delibera Commissariale n.453 del 29/11/2013 ;

VISTA la Determina del Dirigente del Servizio Agricoltura dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia D.D.S. n. 182 del 02/12/2013 con cui la suddetta perizia veniva approvata per un importo complessivo di €. 90.000,00 confermata al Consorzio la concessione dei lavori, con il seguente quadro economico :

- Lavori a misura	€.	69.600,00
- Compenso misure di sicurezza	€.	<u>1.740,00</u>
Somma l'importo d'appalto	€.	71.340,00
- Incentivo alla progettazione 2% circa	€.	1.426,80
- I. V. A. 22%	€.	15.694,80
- Spese tecniche comp. Iva 22% e cap 4%	€.	<u>1.538,40</u>
Totale importo perizia	€.	<u>90.000,00</u>

VISTO il foglio di patti e condizioni stipulato in data 20 novembre 2013 prot. n. 6588 del 21/11/2013 dell' importo pari ad €. 71.340,00 comprensivo degli oneri riguardo le misure di sicurezza al netto dell'IVA in ragione del 22%;

VISTO il Certificato di ultimazione dei lavori emesso in data 03 dicembre 2013 acquisito al protocollo consortile in data 03/12/2013 n. 6866 con cui si certifica che l'impresa **MARTELLONE SrL - Via C. Pavese snc. - 74019 Palagiano (TA)** ha ultimato i lavori in data 30 novembre 2013 e pertanto in tempo utile.

VISTO il Conto Finale dei Lavori emesso dal Direttore dei Lavori in data 04 dicembre 2013 , in ottemperanza dell' art . 200 del DPR 207/2010 per l'importo di €. 71.340,00 al netto dell' I.V.A. e considerato che non sono stati corrisposti acconti, il credito dell'Impresa resta pari ad €. 71.340,00 al netto dell'IVA, che l'impresa **MARTELLONE SrL - Via C. Pavese snc. - 74019 Palagiano (TA)** ha firmato per accettazione senza apporre alcuna riserva;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 05 dicembre 2013 , in ottemperanza dell' art . 237 del DPR 207/2010, per i lavori eseguiti "a corpo" acquisito al protocollo consortile n. 7003 in pari data da cui risulta un credito netto della suddetta impresa pari ad € 71.340,00 al netto dell' I.V.A., confermato dal Responsabile del Procedimento dott. agr. Francesco Fatone ai sensi dell'art. 237 del DPR 207/2010 e s.m.i.

VISTA la Delibera Commissariale n. 498 del 13/12/2013 con la quale sono state approvate le risultanze del certificato di regolare esecuzione datato 05 dicembre 2013 .

VISTO il Rendiconto finale dei lavori e delle spese redatto dal Direttore dei Lavori Dott. Ing.

Mario Tardugno in data 04 dicembre 2013 , in ottemperanza dell' art . 208 del DPR 207/2010 da cui risulta un totale delle spese sostenute di €. 88.461,60 e di conseguenza un credito del Consorzio di €. 1.426,80 determinato a seguito delle detrazioni operate sulla spesa totale, degli importi che l'Assessorato Regionale dovrà corrispondere direttamente alla ditta MARTELLONE Srl - Via C. Pavese snc. - 74019 Palagiano (TA) per l'emissione della fattura n. 13/2013 del 05 dicembre 2013 acquisita al protocollo consortile n. 7119 del 10/12/2013

RILEVATO che è stata espletata l'istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;

RITENUTO infine che il presente atto rientra fra quelli di gestione amministrativa di competenza del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 3 del comma 9 lettera A della Legge Regionale n. 40 del 31/12/2007;

A norma delle vigenti disposizioni :

SI OMOLOGA


La spesa sostenuta per la realizzazione dei lavori in argomento consistenti nei "Lavori di somma urgenza per il ripristino della condotta principale DN 1600 in CAV dell' impianto di utilizzazione delle acque del serbatoio del San Giuliano in sinistra Bradano per una lunghezza circa ml. 30,00/35,00 in agro di Ginosà ,località Girifalco a seguito dell'evento alluvionale del 7/8 ottobre 2013" per l'importo complessivo di € 90.000,00 (Euro Novantamila/00) ripartito così come riportato di seguito e nel su richiamato rendiconto finale:

- Per Lavori a corpo comprensivo degli oneri di sicurezza	€. 71.340,00
- I. V. A. sui lavori in ragione del 22%	€. <u>15.694,80</u>
Sommano i Lavori	€. 87.034,80
- Spese generali per incentivo alla progettazione 2% circa	€. <u>1.426,80</u>
- TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€. 88.461,60
Somma non utilizzata	€. <u>1.538,40</u>
Impegno di spesa assentito D.D.S. n. 182 del 02/12/2013	€. <u>90.000,00</u>

La somma di €. 1.538,40, relativa alle spese rivenienti dal Rendiconto Finale e da ristorare a fattura, non utilizzata, resta a favore della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Servizio Agricoltura - Ufficio Infrastrutture Rurali, Bonifica ed Irrigazione :

Taranto, 13 dicembre 2013

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Agr. Francesco FATONE)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.14 della L.R. Puglia n. 4 del 13.03.2012, è stata affissa il giorno 20/12/13 a libera visione dei consorziati, all'Albo del Consorzio, ove resterà affissa per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
(Dott. Angelo D'ANDRIA)

Trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 della L.R. Puglia n.4/2012 alla Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, con nota N. 525 di prot. del 31 GEN. 2014

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
(Dott. Angelo D'Andria)