

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

- TARANTO -

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 501 di deliberazione

TARANTO, li 16/12/2013

"Lavori di somma urgenza Attraversamento pensile alveo Fiumicello - derivazione 3° da progressiva 5075,52 - 5150,19 condotta intercomiziale Torre 3 DN 600 (circa ml. 75,00) impianto irriguo Sinni - Vidis foglio 121 in agro di Ginosa a seguito dell'evento alluvionale del 7/8 ottobre 2013".

(art. 176 del D.P.R. 05 Ottobre 2010 , n. 207)

"Provvedimento del Dirigente del Servizio Agricoltura Prot. A00036 del 19/11/2013 n° 0025621 importo €. 130.000,00 compresi oneri riflessi"- .

[CIG : 54637171E7] [CUP : H31H13000850002]

Approvazione Stato Finale, Certificato Regolare Esecuzione ,Rendiconto Finale ed Omologazione della spesa.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la delibera di G.R. n. 1481 del 4.7.2011 - convalidata e ratificata con Decreto del Presidente della Regione n.1123 del 28.12.2011 e il successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.701 del 4.7.2011, prorogato con Decreti Presidenziali n.1125 del 29.12.2012 e n.21 del 23.01.2013, con i quali il Dott. Giuseppantonio Stanco è stato nominato Commissario Straordinario di questo Consorzio di Bonifica;

SENTITO il Direttore del Servizio Agrario Dott. Agr. Francesco Fatone , anche in qualità di Responsabile del Procedimento delle attività del medesimo Servizio, giusta delibera commissariale n. 66/2007, il quale relaziona quanto segue:

" Con Verbale di accertamento congiunto Regione/Consorzio del 15/11/2013 si è concordato che, per la situazione riscontrata sulla rete irrigua attraversamento pensile alveo Fiumicello - derivazione 3° da progressiva 5057,52 - 5150,19 - condotta intercomiziale Torre 3 DN 600 (circa ml. 75) dell'impianto irriguo Sinni - Vidis in agro di Ginosa a seguito degli eventi alluvionali del 7 e 8 ottobre 2013, sussistono gli estremi per intervenire con la massima urgenza facendo ricorso alle disposizioni di cui all'art.176 del Regolamento n. 207/2010 e s.m.i.

Con nota prot. A00036 / 19.11.2013 n° 0025621, il Servizio Foreste dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia ha autorizzato, tra l'altro, questo Consorzio all'immediata

esecuzione dei lavori per il ripristino dell'attraversamento pensile alveo Fiumicello - derivazione 3° da progressiva 5057,52 - 5150,19 - condotta intercomunale Torre 3 DN 600 (circa ml. 75) dell'impianto irriguo Sinni - Vidis nei termini dettati dal citato art.176 del D.P.R. 207/2010 nei limiti di spesa complessiva di € 130.000,00 ivi compresi gli oneri riflessi.

Con Verbale di Consegna dei Lavori in data 20/11/2013 a cui si è allegato il foglio di patti e condizioni e di concordamento dei prezzi , acquisiti al protocollo consortile in data 21/11/2013 al n. 6587 accertata la proposta economica dell'impresa HYDRO-COS di Rotolo Antonio & C. di Castellaneta (TA), invitata a mezzo telegramma, operante sul territorio ed iscritta nell'albo di fiducia di questo Consorzio per la tipologia delle lavorazioni di che trattasi (OG8), che quantificava la spesa in € 103.627,50 comprensiva degli oneri riguardo le misure di sicurezza al netto dell'IVA, venne disposta la formalizzazione dell'affidamento dei lavori acquisita al protocollo consortile in data 21/11/2013 al n. 6587.

Con Delibera Commissariale n. 442 del 25/11/2013 si è designato Responsabile del Procedimento Dott. Agr. Francesco Fatone e Direttore dei Lavori al Dott. Ing. Mario Tardugno.

Con Delibera Commissariale n.456 del 29/11/2013 in dipendenza di tutto quanto sopra è stata approvata la perizia dei lavori di somma urgenza redatta dal suddetto tecnico incaricato, datata Novembre 2013, ai sensi dell'art. 176 - comma 4 del Reg. n.207/10 e s.m.i., secondo il seguente quadro economico:

- Lavori a corpo	€ 101.100,00
- Compenso misure di sicurezza	€ <u>2.527,50</u>
Somma l'importo d'appalto	€ 103.627,50
- Incentivo alla progettazione 2% circa	€ 2.072,55
- I. V. A. 22%	€ 22.798,05
- Spese tecniche comp. Iva 22% e cap 4%	€ <u>1.600,00</u>
Totale	€ <u>130.098,10</u>
Totale p.a.	€ <u>130.000,00</u>

In data 16 dicembre 2013 , a seguito di sopralluogo in contraddittorio con l'impresa, il Direttore dei Lavori ha emesso il Certificato di Ultimazione dei Lavori acquisito al protocollo consortile in data 16/12/2013 n. 7353 con cui si certifica che l'impresa HYDRO-COS di Rotolo Antonio & C. di Castellaneta (TA) ha ultimato i lavori in data 13 dicembre 2013 e pertanto in tempo utile.

In data 16 dicembre 2013 , in ottemperanza dell' art . 200 del DPR 207/2010 , il direttore dei lavori dott. ing. Mario Tardugno ha emesso lo Stato Finale dei Lavori che HYDRO-COS di Rotolo Antonio & C. di Castellaneta (TA) ha firmato per accettazione senza apporre alcuna riserva , per un importo di € 103.627,50 al netto dell' I.V.A.

In data 16 dicembre 2013 , in ottemperanza dell' art . 237 del DPR 207/2010 , il Direttore dei Lavori dott. ing. Mario Tardugno ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori eseguiti "a corpo" acquisito al protocollo consortile n. 7354 in pari data da cui risulta un credito

netto della suddetta impresa pari ad € 103.627,50 al netto dell' I.V.A., confermato dal Dott. Agr. Francesco Fatone in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 237 del DPR 207/2010 e s.m.i.

A seguito dell'emissione del Stato Finale dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori dott. ing. Mario Tardugno in data 16/12/2013 , l'impresa ha emesso regolare fattura n. 170/2013 acquisita al protocollo consortile n. 7355 del 16 dicembre 2013 dell'importo di €. 126.425,55 comprensivo di IVA come per legge per il ristoro dei lavori eseguiti.

In data 16 dicembre 2013 , in ottemperanza dell' art . 208 del DPR 207/2010 , il direttore dei lavori dott. ing. Mario Tardugno ha redatto il Rendiconto Finale dei Lavori e delle spese da cui risulta un totale delle spese sostenute pari ad €. 130.000,00 -

A seguito dell'emissione del rendiconto finale dei lavori redatto dal direttore dei lavori dott. Ing. Mario Tardugno in data 16 dicembre 2013 , espletata l'istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio, il Dott. Agr. Francesco Fatone in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 3 del comma 9 lettera A della Legge Regionale n. 40 del 31/12/2007 con nota in data 16 dicembre 2013 , allegata integralmente alla presente delibera , ha omologato la spesa totale dell'intervento da cui risulta un totale delle spese sostenute distinte come segue :

- | | |
|--|----------------------|
| a) Lavori a corpo a base di contratto comprensivi di oneri per la sicurezza eseguiti dall' impresa HYDRO-COS di Rotolo Antonio & C. | €. 126.425,55 |
| b) Spese generali in ragione del 2% per incentivi alla progettazione..... | €. 2.072,55 |
| c) Spese per consulenza tecnica esterna geom. Giancarlo Martelloti | €. 1.092,00 |
| d) Totale complessivo della spesa sostenuta | <u>€. 129.590,10</u> |
| e) Somma non utilizzata | <u>€. 409,90</u> |
| f) Totale complessivo autorizzato con provvedimento Regionale | <u>€. 130.000,00</u> |

e di conseguenza un credito per l'impresa HYDRO-COS di Rotolo Antonio & C. di €.126.425,55 comprensivo di IVA in ragione del 22% per l'emissione della fattura n. 170/2013 del 16 dicembre 2013 acquisita al protocollo consortile n. 7355 del 16/12/2013 e un credito del Consorzio di €. 3.164,55 determinato a seguito delle detrazioni operate sulla spesa totale, degli importi che l'Assessorato Regionale dovrà corrispondere direttamente all' Impresa HYDRO-COS di Rotolo Antonio & C. da Castellaneta (TA).

Considerato che con il citato provvedimento del Dirigente del Servizio Agricoltura Prot. A00036 del 19/11/2013 n° 0025621 per i "Lavori di somma urgenza Attraversamento pensile alveo Fiumicello - derivazione 3° da progressiva 5075,52 - 5150,19 condotta intercomiziale Torre 3 DN 600 (circa ml. 75,00) impianto irriguo Sinni - Vidis foglio 121 in agro di Ginosa a seguito dell'evento alluvionale del 7/8 ottobre 2013", veniva concessa al Consorzio una spesa complessiva di €. 130.000,00 dalle risultanze del Rendiconto Finale dei lavori risulta impegnata una spesa complessiva di €. 129.590,10 contenuta nell' importo concesso dell'Assessorato Regionale Servizio Agricoltura con il predetto provvedimento del Dirigente del Servizio Agricoltura.

Per quanto sopra si propone :


- di approvare lo Stato Finale dei Lavori , eseguiti dall'impresa HYDRO-COS di Rotolo Antonio & C. di Castellaneta (TA) in base alla formalizzazione dell'affidamento dei lavori acquisita al protocollo consortile n. 6587 in data 21/11/2013 redatta in data 20/11/2013 dal direttore dei lavori dott. ing. Mario Tardugno;
- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori eseguiti "a corpo" per un importo complessivo pari ad € 103.627,50 al netto dell' I.V.A., redatto in data 16 dicembre 2013 , in ottemperanza dell' art . 237 del DPR 207/2010 , il Direttore dei Lavori dott. ing. Mario Tardugno e confermato dal Dott. Agr. Francesco Fatone in qualità di Responsabile del Procedimento ;
- di approvare il Rendiconto Finale dei Lavori , redatto in data 16 dicembre 2013 dal direttore dei lavori dott. ing. Mario Tardugno da cui risulta un totale delle spese sostenute pari ad €. 129.590,10 comprensivo di IVA determinato a seguito delle detrazioni operate sulla spesa totale , degli importi che l'Assessorato Regionale dovrà corrispondere direttamente all'impresa HYDRO-COS di Rotolo Antonio & C. di Castellaneta (TA) per l'emissione della fattura n. 170/2013 del 16 dicembre 2013 acquisita al protocollo consortile n. 7355 del 16/12/2013 e di conseguenza un credito del Consorzio di €. 3.164,55 per spese generali incentivi alla progettazione;
- di approvare l'attestazione di amologazione delle spese sostenute per l'intervento di cui oggetto pari ad €. 129.590,10 allegata in copia alla presente delibera, redatta in data 16 dicembre 2013, dal Dott. Agr. Francesco Fatone Responsabile del Procedimento, giusta Deliberazione Commissariale n. 442 del 25/11/2013 ;

ADEMPIMENTI CONTABILI

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto già assunto con la precedente delibera commissariale n. 442 del 25/11/2013

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali.

Il Direttore del Servizio Agrario
(Dott. Agr. Francesco FATONE)



Il Direttore Generale
e Direttore del Servizio Amministrativo
(Dott. Angelo D'ANDRIA)



DELIBERA

- di prendere atto di quanto relazionato in narrativa dal Direttore del Servizio Agrario Dott. Agr. Francesco Fatone nella qualità Responsabile del Procedimento delle relative attività giusta delibera commissariale n.66/2007 dell'intervento di cui all'oggetto e conseguentemente:

- di approvare lo Stato Finale dei Lavori , eseguiti dall'impresa HYDRO-COS di Rotolo Antonio & C. di Castellaneta (TA) in base alla formalizzazione dell'affidamento dei lavori acquisita al protocollo consortile n. 6587 in data 21/11/2013 redatta in data 20/11/2013 dal direttore dei lavori dott. ing. Mario Tardugno;

- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori eseguiti "a corpo" per un importo complessivo pari ad € 103.627,50 al netto dell' I.V.A., redatto in data 16 dicembre 2013 , in ottemperanza dell' art . 237 del DPR 207/2010 , il Direttore dei Lavori dott. ing. Mario Tardugno e confermato dal Dott. Agr. Francesco Fatone in qualità di Responsabile del Procedimento ;

- di approvare il Rendiconto Finale dei Lavori , redatto in data 16 dicembre 2013 dal direttore dei lavori dott. ing. Mario Tardugno da cui risulta un totale delle spese sostenute pari ad € 129.590,10 comprensivo di IVA determinato a seguito delle detrazioni operate sulla spesa totale , degli importi che l'Assessorato Regionale dovrà corrispondere direttamente all'impresa HYDRO-COS di Rotolo Antonio & C. di Castellaneta (TA) per l'emissione della fattura n. 170/2013 del 16 dicembre 2013 acquisita al protocollo consortile n. 7355 del 16/12/2013 e di conseguenza un credito del Consorzio di € 3.164,55 per spese generali incentivi alla progettazione;

- di approvare l'attestazione di omologazione delle spese sostenute per l'intervento di cui oggetto pari ad € 129.590,10 allegata in copia alla presente delibera, redatta in data 16 dicembre 2013, dal Dott. Agr. Francesco Fatone Responsabile del Procedimento, giusta Deliberazione Commissariale n. 442 del 25/11/2013 ;

- di autorizzare la Regione Puglia a liquidare con accredito diretto in favore dell'impresa HYDRO-COS di Rotolo Antonio & C. di Castellaneta (TA), ai sensi dell' art. 42 c.8 della Legge Regionale n. 4/2012 per i lavori e gli oneri attinenti all'intervento in oggetto un importo complessivo di € 126.425,55 comprensivo di IVA in ragione del 22% giusta fattura n. 170/2013 del 16 dicembre 2013 acquisita al protocollo consortile n. 7355 del 16/12/2013 sul conto corrente bancario indicato dalla stessa impresa.

La somma di € 3.164,55 relativa alle spese rivenienti dal Rendiconto Finale sul seguente conto corrente acceso presso il Banco di Napoli in favore del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara di Taranto.

La restante somma di € 409,90, relativa alle spese rivenienti dal Rendiconto Finale e da ristornare a fattura e per imprevisti , risulta non utilizzata.

- di statuire la impignorabilità delle somme indicate in conseguenza dell'art. 55 L.R. 14/2004; - di dare mandato al R.U.P. di trasmettere la predetta documentazione alla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Servizio Agricoltura - Ufficio Infrastrutture Rurali, Bonifica ed Irrigazione per quanto di propria competenza.

DISPONE

Il presente atto é trasmesso all'Assessorato Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Ufficio Bonifiche.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Giuseppantonio STANCO)

G. Stanco

REGIONE PUGLIA

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

(Gestione Commissario Straordinario)

(TARANTO)

"Lavori di somma urgenza Attraversamento pensile alveo Fiumicello - derivazione 3° da progressiva 5075,52 - 5150,19 condotta intercomiziale Torre 3 DN 600 (circa ml. 75,00) impianto irriguo Sinni - Vidis foglio 121 in agro di Ginosa a seguito dell'evento alluvionale del 7/8 ottobre 2013".

(art. 176 del D.P.R. 05 Ottobre 2010 , n. 207)

"Provvedimento del Dirigente del Servizio Agricoltura Prot. A00036 del 19/11/2013 n° 0025621 importo €. 130.000,00 compresi oneri riflessi" - .

[CIG : 54637171E7] [CUP : H31H13000850002]

Approvazione Stato Finale, Certificato Regolare Esecuzione ,Rendiconto Finale ed Omologazione della spesa.

OMOLOGAZIONE DELLA SPESA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il "Provvedimento del Dirigente del Servizio Agricoltura Prot. A00036 del 19/11/2013 n° 0025621 importo €. 130.000,00 compresi oneri riflessi", con il quale è stata impegnata, in favore del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara la spesa di €. 130.000,00 finalizzata all'esecuzione dei "Lavori di somma urgenza Attraversamento pensile alveo Fiumicello - derivazione 3° da progressiva 5075,52 - 5150,19 condotta intercomiziale Torre 3 DN 600 (circa ml. 75,00) impianto irriguo Sinni - Vidis foglio 121 in agro di Ginosa a seguito dell'evento alluvionale del 7/8 ottobre 2013".

VISTA la Delibera Commissariale n. 442 del 25/11/2013 con quale è stato nominato il Dott. Agr. Francesco FATONE Responsabile del Procedimento ,Direttore dei Lavori il Dott. Ing. Mario TARDUGNO e dato mandato di procedere ai sensi del disposto D.P.R. 207/2010;

VISTO il Verbale di Consegna dei Lavori in data 20/11/2013 a cui si è allegato il foglio di patti e condizioni e di concordamento dei prezzi , acquisiti al protocollo consortile in data 21/11/2013 al n. 6587 accertata la proposta economica dell'impresa HYDRO-COS di Rotolo Antonio & C. di Castellaneta (TA), invitata a mezzo telegramma, operante sul territorio ed iscritta nell'albo di fiducia di questo Consorzio per la tipologia delle lavorazioni di che trattasi (OG8), che

quantificava la spesa in €. 103.627,50 comprensiva degli oneri riguardo le misure di sicurezza al netto dell'IVA, venne disposta la formalizzazione dell'affidamento dei lavori acquisita al protocollo consortile in data 21/11/2013 al n. 6587, assegnando alla stessa impresa un tempo utile per dare ultimati i lavori di giorni 90 e pertanto da ultimare entro e non oltre il 18 febbraio 2014.

VISTA la perizia dei lavori di somma urgenza redatta dal Dott. Ing. Mario TARDUGNO in data novembre 2013 dal tecnico incaricato ai sensi dell'art. 176 - comma 4 del Reg. n. 207/2010, dell'importo complessivo di € 130.000,00 approvata con Deliberazione Commissariale n. 456 del 29/11/2013 dei lavori, con il seguente quadro economico :

- Lavori a corpo	€.	101.100,00
- Compenso misure di sicurezza	€.	<u>2.527,50</u>
Somma l'importo d'appalto	€.	103.627,50
- Incentivo alla progettazione 2% circa	€.	2.072,55
- I. V. A. 22%	€.	22.798,05
- Spese tecniche comp. Iva 22% e cap 4%	€.	<u>1.600,00</u>
Totale	€.	<u>130.098,10</u>
Totale p.a.	€.	<u>130.000,00</u>

VISTO il foglio di patti e condizioni stipulato in data 20 novembre 2013 prot. n. 6587 del 21/11/2013 dell'importo pari ad €. 103.627,50 comprensivo degli oneri riguardo le misure di sicurezza al netto dell'IVA in ragione del 22%;

VISTO il Certificato di ultimazione dei lavori emesso in data 16 dicembre 2013 acquisito al prot. consortile n. 7353 con cui si certifica che l'impresa HYDRO-COS di Rotolo Antonio & C. di Castellaneta (TA) ha ultimato i lavori di che trattasi in data 13/12/2013 ;

VISTO il Conto Finale dei Lavori emesso dal Direttore dei Lavori in data 16 dicembre 2013 , in ottemperanza dell'art. 200 del DPR 207/2010, per l'importo di €. 103.627,50 al netto di IVA e considerato che non sono stati corrisposti acconti, il credito dell'Impresa resta pari ad €. 103.627,50 al netto dell'IVA, che l'impresa HYDRO-COS di Rotolo Antonio & C. di Castellaneta (TA) ha firmato per accettazione senza apporre alcuna riserva.

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 16 dicembre 2013 acquisito al protocollo consortile al n. 7354 in pari data da cui risulta un credito dell'Impresa pari ad €. 103.627,50 al netto dell'I.V.A., confermato dal Responsabile del Procedimento Dott. Agr. Francesco FATONE ai sensi dell'art. 237 del DPR. 207/2010 e s.m.i.

VISTA la Delibera Commissariale n. 501 del 16/12/2013 con la quale sono state approvate le risultanze del certificato di regolare esecuzione datato 16 dicembre 2013 ,

VISTO il Rendiconto finale dei lavori e delle spese redatto dal Direttore dei Lavori Dott. Ing.

Mario Tardugno in data 16 dicembre 2013 da cui risulta un totale delle spese sostenute di €. 129.590,10 e di conseguenza un credito del Consorzio di €. 3.164,55 determinato a seguito delle detrazioni operate sulla spesa totale, degli importi che l'Assessorato Regionale dovrà corrispondere direttamente alla ditta HYDRO-COS di Rotolo Antonio & C. di Castellaneta (TA) per l'emissione della fattura n. 170/2013 del 16/12/2013 di €. 126.425,55 acquisita al protocollo consortile in data 16 dicembre 2013 al n. 7355;

RILEVATO che è stata espletata l'istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;

RITENUTO infine che il presente atto rientra fra quelli di gestione amministrativa di competenza del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 3 del comma 9 lettera A della Legge Regionale n. 40 del 31/12/2007;

A norma delle vigenti disposizioni :

SI OMOLOGA

La spesa sostenuta per la realizzazione dei lavori in argomento consistenti nei "Lavori di somma urgenza Attraversamento pensile alveo Fiumicello - derivazione 3° da progressiva 5075,52 - 5150,19 condotta intercomiziale Torre 3 DN 600 (circa ml. 75,00) impianto irriguo Sinni - Vindis foglio 121 in agro di Ginosa a seguito dell'evento alluvionale del 7/8 ottobre 2013" per l'importo complessivo di **€. 130.000,00** (Euro Centonovantamila/00) ripartito così come riportato nel su richiamato rendiconto finale:

- | | |
|---|----------------------|
| a) Lavori a corpo a base di contratto comprensivi di oneri per la sicurezza eseguiti dall'impresa HYDRO-COS di Rotolo Antonio & C. | €. 126.425,55 |
| b) Spese generali in ragione del 2% per incentivi alla progettazione..... | €. 2.072,55 |
| c) Spese per consulenza tecnica esterna geom. Giancarlo Martelloti | €. 1.092,00 |
| d) Totale complessivo della spesa sostenuta | €. 129.590,10 |
| e) Somma non utilizzata | €. 409,90 |
| f) Totale complessivo autorizzato con provvedimento Regionale ... | €. 130.000,00 |

La somma di €. 409,90 relativa alle spese rivenienti dal Rendiconto Finale e da ristorare a fattura, non utilizzata, resta a favore della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Servizio Agricoltura - Ufficio Infrastrutture Rurali, Bonifica ed Irrigazione ;

Taranto, 16 dicembre 2013

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Agr. Francesco Fatone)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.14 della L.R. Puglia n. 4 del 13.03.2012, è stata affissa il giorno 20/12/13 a libera visione dei consorziati, all'Albo del Consorzio, ove resterà affissa per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
(Dott. Angelo D'ANDRIA)

Trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 della L.R. Puglia n.4/2012 alla Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, con nota N.....235.....di prot. del.....31 GEN. 2014.....

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
(Dott. Angelo D'Andria)