

# CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA TARANTO



Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di deflusso e messa in sicurezza della rete scolante del Bacino in DX Lato - Canale Lago D'Anice in agro di Castellaneta (TA).

## LIVELLO PROGETTUALE

- £ · PRELIMINARE
- £ · DEFINITIVO
- · ESECUTIVO

Allegato:

**9**

**CRONOPROGRAMMA**

Taranto: MARZO 2019

Scala:

Rev.:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Mario TARDUGNO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Angelo D'ANDRIA

IL PROGETTISTA:

Geom. Biagio ELEFANTE

## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

n. D'Ordine	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	u.m.	Quantità	giorni		GRAFICO												
				parz.	prog.	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	
1	Trasporto attrezzature ed impianto cantiere			2	2													
2	Analisi materiale rifiuti	n.	4	28	30													
3	Tagli raso terra macchia palustre, paglie e rovi, canne, tamerici, salici ed altri ar-busti legnosi, eseguito in acqua all'asciutto, compreso il trasporto, l'ammucchiamento e la trinciatura o triturazione delle materie di risulta	mq.	12.200,00	58	60													
	Abbattimento di un albero di diametro non inferiore a cm 15, compreso estirpamento delle ceppaie e l'allontanamento di esse dalla sede del lavoro, tenuto presente il recupero del legname che rimane di proprietà dell'impresa	n.	35,00	58	60													
	Rilevato arginale per la costruzione di nuovi argini o per il ripristino delle sagome di norma di quelli esistenti, ecc.	mc	1.321,88	30	60													
	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese idrauliche ecc.	mc	68,15	30	90													
4	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza escluse le materie luride, anche in presenza di acqua, in canali scoperti rivestiti e non rivestiti comprese la configurazione del fondo e delle pareti, ecc.	mc.	5.075,20	88	118													
5	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km	mc	2.537,60	88	118													
8	Fine cantiere e trasporto attrezzat.			2	120													