

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

- TARANTO -

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 302 di deliberazione

TARANTO, li 12.10.2020

OGGETTO: "Lavori di Somma Urgenza del canale di Bonifica Collettore Est sito in Marina di Ginosa (TA)".
– Approvazione Stato Finale, Certificato Regolare Esecuzione, Rendiconto Finale ed Omologazione della spesa.

CUP : [H34H20000110002] - **CIG :** [8379003C01]

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO

Avv. Antonio Ermenegildo Renna, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 250 del 05.06.2020, assistito dal Direttore Generale dell'Ente Dott. Angelo D'Andria, quale Segretario, sulla base dell'istruttoria espletata dagli uffici, i cui atti sono presso lo stesso depositati, adotta la presente deliberazione;

SENTITO il Direttore del Servizio Ingegneria Ing. Santo Calasso, Direttore del Servizio Ingegneria, anche in qualità del Responsabile del Procedimento delle relative attività, giusta deliberazione commissariale n.66/2007. il quale relaziona quanto segue:

"Con nota della Regione Puglia Servizio Irrigazione e Bonifica del 06/07/2020 prot. AOO_075/0006591 acquisita al Servizio Ingegneria Consortile in data 08/07/2020 e trasmessa altresì al Sindaco del Comune di Ginosa ed al Responsabile dei LL.PP. del medesimo Comune, il Consorzio di Bonifica è stato autorizzato a procedere ad un intervento di somma urgenza nei limiti di spesa di € 60.000,00 al netto degli oneri riflessi.

L'intervento è finanziato con fondi del Servizio Irrigazione e Bonifica regionale sulla base del Verbale di Accertamento del 03/07/2020 nel quale si sono evidenziate le cattive condizioni di deflusso del Canale denominato "Collettore Est" con il conseguente rischio igienico sanitario per il proliferare di insetti e topi. Con verbale del 13.07.2020, acquisito al protocollo interno consortile in pari data al n.1037, i lavori di somma urgenza in argomento sono stati affidati all'operatore economico "Marzo s.r.l." avente sede legale in Via Paganini, 2 - Marina di Ginosa (TA) - P.I. 02573910730 che ha offerto il ribasso del 21% sull'importo dei lavori a base di gara di € 70.339,59, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso.

Nella circostanza è stato assegnato un tempo utile per dare ultimati i lavori di giorni 26 naturali e consecutivi, pertanto da ultimare entro e non oltre il **07 Agosto 2020**.

Il comma 4 dell'art.163 del DLgs. n.50/2016 e s.m.i. prevede che *"..l'Amministrazione competente compila entro 10 (dieci) giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori la relativa perizia giustificativa.."*.

Il Servizio Ingegneria consortile ha provveduto alla redazione della perizia giustificativa innanzi citata da cui risulta un importo di lavori pari ad € **56.513,12** (euro cinquantaseimilacinquecentotredici/12), già ribassato del 21% offerto comprensivo di € 944,85 per oneri di sicurezza

Il progetto di perizia giustificativa per la somma urgenza suindicato, è stato approvato con Deliberazione Commissariale n. 229 del 20 Luglio 2020 e successivamente trasmesso alla Regione Puglia Dipartimento

Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica, giusta nota del 22.07.2020 prot.n.3313.

Il contratto per l'esecuzione dei lavori in argomento, per l'importo netto "a corpo" di **Euro 56.513,12** di cui **Euro 55.568,27** per lavori ed **Euro 944,85** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad I.V.A. di legge, è stato stipulato in data 28 Luglio 2020 al N. 1096 di REP e registrato a Taranto in data 03 Agosto 2020 al N. 1189 Serie 3^.

In data **24.08.2020**, a seguito di sopralluogo in contraddittorio con l'impresa, il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Giovanni Merlino ha emesso il Certificato di Ultimazione dei Lavori, acquisito al protocollo interno consortile in pari data al n. 1268, in cui si certifica che l'impresa **MARZO S.R.L.**, con sede legale in Via Paganini 24 - 74013 Ginosa fraz. Marina di Ginosa (TA), ha ultimato i lavori di cui al contratto principale in data **07.08.2020** e pertanto in tempo utile.

In data **24.08.2020** il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Giovanni Merlino ha emesso lo **Stato Finale dei Lavori** che l'impresa appaltatrice ha sottoscritto per accettazione senza apporre alcuna riserva, per un importo netto totale allo Stato Finale dei Lavori per **Euro 56.513,12** così distinte:

1)	Per Lavori a Corpo netto	€ 55.568,27	
2)	Per Oneri di Sicurezza	€ 944,85	
3)	Sommano Lavori a Corpo Stato Finale	€ 56.513,12	
4)	Secondo il detto Stato Finale resta quindi, il Credito dell'Impresa		€ 56.513,12

confermato dal Responsabile del Procedimento in pari data.

In data **21.09.2020** prot.int. 1471 il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Giovanni Merlino ha emesso la Relazione del Direttore dei Lavori a corredo del Conto finale.

In data 21 Settembre 2020, in ottemperanza dell' art. 102, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Direttore dei Lavori ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori in argomento, eseguiti "a corpo", acquisito al protocollo interno consortile in pari data al n. 1485, da cui risulta un credito della suddetta impresa appaltatrice pari ad **Euro 56.513,12** (diconsi Euro Cinquantaseimilacinquecentotredici/12) al netto dell' I.V.A., confermato in pari data dal Responsabile del Procedimento.

In data 25 Settembre 2020, in ottemperanza dell' art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Giovanni Merlino ha redatto il Rendiconto Finale dei Lavori e delle spese Consorzio - Regione da cui risulta un totale delle spese sostenute pari ad **Euro 68.946,01** confermato dal Responsabile del Procedimento nel rispetto del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in pari data come di seguito riportato:

A) LAVORI			
a.1	Importo lavori eseguito a "Corpo" netto a base di contratto	€	55.568,27
a.2	Compenso oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	€	944,85
a.3	In uno lavori eseguiti allo STATO FINALE	€	56.513,12
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
b.1)	Imprevisti 5% (art. 16, c.4, DPR 207/2010) non utilizzati		
b.2)	Rivalsa IVA innragione del 22% sul punto a.1 - a.2 -)	€	12.432,89
B)	In uno le Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	12.432,89
C)	TOTALE SOMMA IMPEGNATA (A+B)	€	68.946,01
D) TOTALE SOMMA IN CONCESSIONE			
D.1)	Finanziamento Regionale nota del 06/07/2020 prot. AOO_075/0006591	€	73.200,00
D.2)	Risorse del Consorzio	€	-
D)	In uno le Somme in Concessione	€	73.200,00
E)	SOMMA NON IMPEGNATA (D-C)	€	4.253,99

Considerato che dalle risultanze del Rendiconto Finale dei lavori Consorzio - Regione risulta impegnata una spesa complessiva di **Euro 68.946,01** comprensiva di IVA contenuta nell'importo di finanziamento concesso e non essendo stato emesso nessun certificato di pagamento in acconto, resta il credito complessivo di **Euro 68.946,01** come di seguito articolato:

1) Per Lavori e Forniture a corpo di cui al contratto principale:

Euro 56.513,12 IVA esclusa da erogare in favore dell'impresa **MARZO S.R.L.**, con sede legale in Via Paganini 24 - 74013 Ginosa fraz. Marina di Ginosa (TA) – C.F.- P.ta IVA: 02573910730 giusta fattura :

Fattura n. FPR 15/20 del 29.09.2020, acquisita al protocollo consortile in data 29.09.2020 al n.4254;

2) IVA - in favore dell'Agenzia delle Entrate a mezzo modello F24Euro 12.432,89

A seguito dell'emissione del rendiconto finale dei lavori redatto dal direttore dei lavori Dott. Ing. Giovanni Merlino in data 21 Settembre 2020, espletata l'istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio, il sottoscritto Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Santo Calasso ai sensi dell'art. 3 del comma 9 lettera "A" della Legge Regionale n. 40 del 31/12/2007 con nota in data 05 Ottobre 2020 acquisita al protocollo consortile interno al n. 1591 in pari data, ha omologato la spesa totale dell'intervento da cui risulta un totale delle spese sostenute distinte come segue :

OMOLOGAZIONE DELLE SPESE

A) LAVORI			
a.1	Importo lavori eseguito a "Corpo" netto a base di contratto	€	55.568,27
a.2	Compenso oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	€	944,85
a.3	In uno lavori eseguiti allo STATO FINALE		€ 56.513,12
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
b.1)	Imprevisti 5% (art. 16, c.4, DPR 207/2010) non utilizzati		
b.2)	Rivalsa IVA innragione del 22% sul punto a.1 - a.2 -)	€	12.432,89
B)	In uno le Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 12.432,89
C)	TOTALE SOMMA IMPEGNATA (A+B)		€ 68.946,01
D) TOTALE SOMMA IN CONCESSIONE			
D.1)	Finanziamento Regionale nota del 06/07/2020 prot. AOO_075/0006591	€	73.200,00
D.2)	Risorse del Consorzio	€	-
D)	In uno le Somme in Concessione		€ 73.200,00
E)	SOMMA NON IMPEGNATA (D-C)		€ 4.253,99

per quanto sopra si propone :

- di approvare lo Stato Finale dei Lavori redatto in data 24 agosto 2020 dal direttore dei lavori Dott. Ing. Giovanni Merlino ed eseguiti dall'impresa **MARZO S.R.L.**, con sede legale in Via Paganini 24 - 74013 Ginosa fraz. Marina di Ginosa (TA);
- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori eseguiti "a corpo" per un importo complessivo pari ad **Euro 56.513,12** al netto dell'I.V.A, redatto in data 24 Settembre 2020 ed acquisito al protocollo consortile interno in pari data al n. 1485 da cui risulta un credito netto da corrispondere all'impresa di **Euro 56.513,12**;
- di approvare il Rendiconto Finale dei Lavori CONSORZIO - REGIONE, redatto dal direttore dei lavori Dott. Ing. Giovanni Merlino in data 25 Settembre 2020 e confermato in pari data dal Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Santo Calasso da cui risulta un totale delle spese sostenute pari ad **Euro 68.946,01** ;
- di approvare l'attestazione di omologazione delle spese sostenute per l'intervento di cui in oggetto

pari ad **Euro 68.946,01**, redatta dal Dott. Ing. Santo Calasso Responsabile del Procedimento in data 05 Ottobre 2020 ed acquisita al protocollo consortile interno al n. 1591 in pari data”.

- **SENTITO** il parere favorevole del Direttore Generale Dott. Angelo D’Andria.

ADEMPIMENTI CONTABILI

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto già assunto con precedente delibera Commissariale n. 229 del 20.07.2020.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali.

Funzionario Estensore

(Dott. Ing. Giovanni MERLINO)

Il Responsabile del Procedimento

Direttore del Servizio Ingegneria

(Dott. Ing. Santo CALASSO)

**Il Direttore Generale
e Direttore del Servizio Amministrativo
(Dott. Angelo D’ANDRIA)**

DELIBERA

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto di quanto relazionato in narrativa dal Direttore del Servizio Ingegneria nonché Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Santo Calasso e, conseguentemente:
- di approvare lo Stato Finale dei Lavori redatto in data 24 agosto 2020 dal direttore dei lavori Dott. Ing. Giovanni Merlino eseguiti dall’impresa **MARZO S.R.L.**, con sede legale in Via Paganini 24 - 74013 Ginosa fraz. Marina di Ginosa (TA) – C.F.-P.ta IVA: 02573910730 in base alla formalizzazione dell’affidamento dei lavori, giusta delibera commissariale N. 229 in data 20 Luglio 2020;
- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori eseguiti “a corpo” per un importo complessivo pari ad **Euro 56.513,12** al netto dell’I.V.A realizzati dalla stessa impresa, redatto in data 24 Settembre 2020 ed acquisito al protocollo consortile interno in pari data al n. 1485 da cui risulta un credito netto da corrispondere all’impresa di **Euro 56.513,12**;
- di approvare il Rendiconto Finale dei Lavori Consorzio - Regione, redatto in data 25 Settembre 2020 dal direttore dei lavori Dott. Ing. Giovanni Merlino e confermato in pari data dal Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Santo Calasso da cui risulta un totale delle spese sostenute pari ad **Euro 68.946,01** ;
- di approvare l’attestazione di omologazione delle spese sostenute per l’intervento di cui in oggetto pari ad **Euro 68.946,01**, redatta dal Dott. Ing. Santo Calasso Responsabile del Procedimento in data 05 ottobre 2020 ed acquisita al protocollo consortile interno al n. 1591 in pari data”.
- di demandare la Regione Puglia di liquidare con accredito diretto , a norma dell’art. 42, comma 8 della L.R. n. 4 del 13.03.2012 l’importo complessivo **Euro 68.946,01** comprensivo di IVA in ragione del 22% da erogare come di seguito articolato:
 - 1) **Per Lavori e Forniture a corpo di cui al contratto principale:**


Euro 56.513,12 IVA esclusa da erogare in favore dell'impresa **MARZO S.R.L.**, con sede legale in Via Paganini 24 - 74013 Ginosa fraz. Marina di Ginosa (TA) – C.F.- P.ta IVA: 02573910730 giusta fattura : Fattura n. FPR 15/20 del 29.09.2020, acquisita al protocollo consortile in data 29.09.2020 al n.4254; presso Intesa San Paolo SpA – Agenzia di Ginosa ; **IBAN: IT27E 03069 78883 002700000891**

- 2) IVA** - in favore dell'**Agenzia delle Entrate** a mezzo modello **F24****Euro 12.432**,
- di statuire la impignorabilità delle somme indicate in conseguenza dell'art. 55 L.R. 14/2004;
 - di dare mandato al RUP di trasmettere la predetta documentazione alla Regione Puglia.

DISPONE

Il presente atto é trasmesso alla Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica – ai sensi dell'art. 35 della L.R. 4/2012.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO
(Avv. Antonio Ermenegildo RENNA)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.14 della L.R. Puglia n. 4 del 13.03.2012, è stata affissa il giorno 13/10/20 a libera visione dei consorziati, all'Albo del Consorzio, ove resterà affissa per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
(Dott. Angelo D'ANDRIA)

Trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 della L.R. Puglia n.4/2012 alla Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, con nota N. 4656 di prot. del 20 OTT. 2020

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
(Dott. Angelo D'Andria)