

## CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

- TARANTO -

### DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 510 di deliberazione

TARANTO, li 19/12/2013

"Lavori urgenti per il ripristino , espurgo e rimozione di materiale alluvionale del Canale Adduttore San Giuliano in agro di Ginosa danneggiato a seguito dell'evento alluvionale del 7/8 ottobre 2013"

Provvedimento del Dirigente del Servizio Foreste dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia prot. A00036 del 02.12.2013 n° 0026918 :Impegno di spesa € 40.000,00 oltre oneri riflessi.

[CIG : 5520384CFA] [H31H1300010002]

Approvazione Perizia, Approvazione Stato Finale, Certificato Regolare Esecuzione ,Rendiconto Finale ed Omologazione della spesa.

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**VISTA** la delibera di G.R. n. 1481 del 4.7.2011 - convalidata e ratificata con Decreto del Presidente della Regione n.1123 del 28.12.2011 e il successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.701 del 4.7.2011, prorogato con Decreti Presidenziali n.1125 del 29.12.2012 e n.21 del 23.01.2013, con i quali il Dott. Giuseppantonio Stanco è stato nominato Commissario Straordinario di questo Consorzio di Bonifica;

**SENTITO** il Direttore del Servizio Agrario Dott. Agr. Francesco Fatone , anche in qualità di Responsabile del Procedimento delle attività del medesimo Servizio, giusta delibera commissariale n. 66/2007, il quale relaziona quanto segue:

In ottemperanza alle disposizioni di cui alle Attuazione D.G.R. n. 2070/2013 e al "Provvedimento del Dirigente del Servizio Agricoltura Prot. A00036 del 02/12/201 n° 0026918 importo €. 40.000,00 oltre IVA 22% ed incentivo 2%" ed alle risultanze dei sopralluoghi effettuati su tutto il comprensorio consortile interessato dagli eventi calamitosi si è accertata la necessità di eseguire , alle opere consortili interventi di urgenza con il rito di cui artt. 173 e 175 del DPR 207/2010 con particolare urgenza ai lavori di ripristino dei tratti del Canale Adduttore San Giuliano interessati dall'evento alluvionale del 7/8 ottobre 2013 per una lunghezza di circa ml. 1700,00.

Per quanto detto in premessa e dalle risultanze del sopralluogo congiunto tra i tecnici del Consorzio e i tecnici funzionari della Regione Puglia Servizio Agricoltura che si sono recati presso i luoghi dove si snoda il Canale Adduttore San Giuliano , e precisamente nei tratti maggiormente danneggiati dall'evento alluvionale di cui in precedenza menzionati e facente parte integrale dell'intero impianto di Adduzione del San Giuliano a servizio della comunità agricola dell'agro di Ginosa si è ravvisata la necessità di procedere con un intervento tempestivo di urgenza atto al ripristino della funzionalità del Canale Adduttore San Giuliano , ai sensi degli artt. 173 e 175 del DPR 207/2010 per un importo complessivo di €. 49.788,25 al lordo degli oneri riflessi.

In considerazione del persistere dello stato di non funzionalità, precarietà e pericolosità delle strutture consortili innanzi descritte colpite dall'evento alluvionale del 7/8 ottobre 2013 ,al fine di evitare ulteriori danni e pericoli sia per la pubblica che privata incolumità , in data 04/12/2013 il sottoscritto dott. agr. Francesco Fatone , Direttore del Servizio Agrario nonché Responsabile del Procedimento dei Lavori di che trattasi, accompagnato dal dott. ing. Mario Tardugno capo sezione 1° e 2° , progettazione , manutenzione ed esecuzione opere , si sono recati presso i luoghi dove si snoda il Canale Adduttore San Giuliano , e precisamente nei tratti maggiormente danneggiati dall'evento alluvionale di cui in precedenza menzionati e hanno effettuati ulteriori sopralluoghi ,verifiche ed accertamenti ravvisando che risulta necessario , urgente e tempestivo procedere a tutti gli interventi tecnici atti a rimuovere tutte le possibili cause di pericolosità e porre in sicurezza l'intero sito dove è ubicato il tratto del Canale adduttore San Giuliano e ripristinare la funzionalità dell'impianto stesso , mediante un intervento di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/2010 contenuto nell'importo di spesa di € 40.000,00 oltre oneri riflessi così come assentito con Provvedimento del Dirigente del Servizio Foreste dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia prot. A00036 del 02.12.2013 n° 0026918.-

Con Verbale di Consegna dei Lavori in data 09/12/2013 a cui si è allegato il foglio di patti e condizioni e di concordamento dei prezzi ,accertata la proposta economica dell'impresa A.L.G. con sede in Ginosa alla via Don Luigi Orione , snc, invitata a mezzo telegramma, operante sul territorio ed iscritta nell'albo dell'impresa di fiducia di questo Consorzio per la tipologia delle lavorazioni di che trattasi (OG8), che quantificava la spesa in €. 40.151,81 comprensiva degli oneri riguardo le misure di sicurezza al netto dell'IVA, venne disposta la formalizzazione dell'affidamento dei lavori acquisita al protocollo consortile in data 09/12/2013 al n. 7084

Con Delibera Commissariale n. 442 del 25/11/2013 si è designato Responsabile del Procedimento Dott. Agr. Francesco Fatone e Direttore dei Lavori al Dott. Ing. Mario Tardugno.

In dipendenza di tutto quanto sopra si è preso atto dell'affidamento dei lavori in argomento all'impresa A.L.G. con sede in Ginosa alla via Don Luigi Orione , snc, giusto Verbale di Consegna Lavori in data 09/12/2013 acquisito al protocollo consortile n. 7084 in pari data ed è stata redatta dal tecnico incaricato con delibera commissariale n. 442 del 25/11/2013, Dott. Ing. Mario Tardugno datato dicembre 2013, ai sensi degli artt. 173 e 175 del DPR 207/2010 e s.m.i , apposita perizia di cui si propone l'approvazione, dell'importo complessivo di € 49.788,25 distinto secondo il seguente quadro economico:

- Lavori a corpo	€.	39.172,50
- Compenso misure di sicurezza	€.	<u>979,31</u>
Somma l'importo d'appalto	€.	40.151,81
- Incentivo alla progettazione 2% circa	€.	803,04
- I. V. A. 22%	€.	<u>8.833,40</u>
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b><u>49.788,25</u></b>

In data 17 dicembre 2013 , a seguito di sopralluogo in contraddittorio con l'impresa, il Direttore dei Lavori ha emesso il Certificato di Ultimazione dei Lavori acquisito al protocollo consortile in pari data al n. 7391 con cui si certifica che l'impresa A.L.G. con sede in Ginosa alla via Don Luigi Orione snc , ha ultimato i lavori in data 17/12/2013 e pertanto in tempo utile.

In data 17 dicembre 2013 , in ottemperanza dell' art . 200 del DPR 207/2010 , il direttore dei lavori dott. ing. Mario Tardugno ha emesso lo Stato Finale dei Lavori che l'impresa A.L.G. con sede in Ginosa alla via Don Luigi Orione snc, ha firmato per accettazione senza apporre alcuna riserva , per un importo di €. 40.151,81 al netto dell' I.V.A.

In data 17 dicembre 2013 , in ottemperanza dell' art . 237 del DPR 207/2010 , il Direttore dei Lavori dott. ing. Mario Tardugno ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori eseguiti "a corpo" acquisito al protocollo consortile n. 7392 in pari data da cui risulta un credito netto della suddetta impresa pari ad € 40.151,81 al netto dell' I.V.A., confermato dal Dott. Agr. Francesco Fatone in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 237 del DPR 207/2010 e s.m.i.

A seguito dell'emissione del Stato Finale dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori dott. ing. Mario Tardugno in data 17/12/2013 ,l'impresa ha emesso regolare fattura n. 04/2013 dell'importo di €. 48.985,20 comprensivo di IVA come per legge per il ristoro dei lavori eseguiti.

In data 17 dicembre 2013 , in ottemperanza dell' art . 208 del DPR 207/2010 , il direttore dei lavori dott. ing. Mario Tardugno ha redatto il Rendiconto Finale dei Lavori e delle spese da cui risulta un totale delle spese sostenute pari ad €. 49.788,24 -

A seguito dell'emissione del rendiconto finale dei lavori redatto dal direttore dei lavori dott. Ing. Mario Tardugno in data 17 dicembre 2013 , espletata l'istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio, il Dott. Agr. Francesco Fatone in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 3 del comma 9 lettera A della Legge Regionale n. 40 del 31/12/2007 con nota in data 17 dicembre 2013 , allegata integralmente alla presente delibera , ha omologato la spesa totale dell'intervento da cui risulta un totale delle spese sostenute distinte come segue :

- a) Lavori a corpo a base di contratto comprensivi di oneri per la sicurezza eseguiti dall' impresa A.L.G. con sede in Ginosa ..... €. 48.985,20
- b) Spese generali in ragione del 2% per incentivi alla progettazione..... €. 803,04

- c) Totale complessivo della spesa sostenuta ..... **€. 49.788,24**  
 d) Totale somma autorizzata con Provvedimento del Dirigente del Servizio Foreste dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia prot. A00036 del 02.12.2013 n° 0026918 :Impegno di spesa € 40.000,00 oltre oneri riflessi pari a una somma complessiva di ..... **€. 49.600,00**  
 e) Maggiore somma spesa ..... **€. 188,24**

e di conseguenza un credito per l'impresa A.L.G. con sede in Ginosa di €. 48.985,20 comprensivo di IVA in ragione del 22% per l'emissione della fattura n. 04/2013 del 17 dicembre 2013 e un credito del Consorzio di €. 803,04 determinato a seguito delle detrazioni operate sulla spesa totale, degli importi che l'Assessorato Regionale dovrà corrispondere direttamente all' Impresa A.L.G. con sede in Ginosa.

Considerato che con il citato provvedimento del Dirigente del Servizio Agricoltura prot. A00036 del 02.12.2013 n° 0026918 per i lavori da eseguirsi per via d'urgenza per il ripristino della funzionalità di alcuni tratti del Canale Adduttore San Giuliano per una lunghezza di circa ml. 1700 danneggiati a seguito dell'evento alluvionale del 7/8 ottobre 2013 , veniva concessa al Consorzio una spesa complessiva di €. 49.600,00 dalle risultanze del Rendiconto Finale dei lavori risulta impegnata una spesa complessiva di **€. 49.788,24** con una maggiore spesa di €. 188,24 rispetto alla somma concessa dell'Assessorato Regionale Servizio Agricoltura con il predetto provvedimento del Dirigente del Servizio Agricoltura prot. A00036 del 02.12.2013 n° 0026918.

Per quanto sopra si propone :

- di approvare la perizia datata dicembre 2013 relativa ai "Lavori urgenti per il ripristino , espurgo e rimozione di materiale alluvionale del Canale Adduttore San Giuliano in agro di Ginosa danneggiato a seguito dell'evento alluvionale del 7/8 ottobre 2013" redatta dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Mario Tardugno dell'importo complessivo di € 49.788,25 (Euro Quarantanove milasettecentoottantotto/25) secondo il seguente quadro economico :

- Lavori a corpo	€. 39.172,50
- Compenso misure di sicurezza	€. <u>979,31</u>
Somma l'importo d'appalto	€. 40.151,81
- Incentivo alla progettazione 2% circa	€. 803,04
- I. V. A. 22%	€. <u>8.833,40</u>
<b>Totale</b>	<b>€. <u>49.788,25</u></b>

- di approvare lo Stato Finale dei Lavori , eseguiti dall'impresa A.L.G. con sede in Ginosa alla via Don Luigi Orione snc in base alla formalizzazione dell'affidamento dei lavori acquisita al protocollo consortile n. 7084 in data 09/12/2013 redatta in data 17/12/2013 dal direttore dei lavori dott. ing. Mario Tardugno;

- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori eseguiti "a corpo" per un importo

complessivo pari ad €. 40.151,81 al netto dell' I.V.A , realizzati dall'impresa A.L.G. con sede in Ginosa alla via Don Luigi Orione snc:

- di approvare il Rendiconto Finale dei Lavori , redatto in data in data 17 dicembre 2013 dal direttore dei lavori dott. ing. Mario Tardugno da cui risulta un totale delle spese sostenute pari ad €. 49.788,25 comprensivo di IVA determinato a seguito delle detrazioni operate sulla spesa totale , degli importi che l'Assessorato Regionale dovrà corrispondere direttamente all'impresa A.L.G. con sede in Ginosa alla via Don Luigi Orione snc, per l'emissione della fattura n. 04/2013 del 17 dicembre 2013 e di conseguenza un credito del Consorzio di €. 803,04 per spese generali incentivi alla progettazione;

- di approvare l'attestazione di omologazione delle spese sostenute per l'intervento di cui oggetto pari ad €. €. 49.788,25 allegata in copia alla presente delibera, redatta in data 17 dicembre 2013, dal Dott. Agr. Francesco Fatone Responsabile del Procedimento, giusta Deliberazione Commissariale n. 442 del 25/11/2013 ;

### **ADEMPIMENTI CONTABILI**


Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per il Consorzio.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali.

Il Direttore del Servizio Agrario  
(Dott. Agr. Francesco FATONE)



Il Direttore Generale  
e Direttore del Servizio Amministrativo  
(Dott. Angelo D'ANDRIA)



## DELIBERA

- di prendere atto di quanto relazionato in narrativa dal Direttore del Servizio Agrario Dott. Agr. Francesco Fatone nella qualità Responsabile del Procedimento delle relative attività giusta delibera commissariale n.66/2007 dell'intervento di cui all'oggetto e conseguentemente:

- di approvare la perizia datata dicembre 2013 relativa ai "Lavori urgenti per il ripristino , espurgo e rimozione di materiale alluvionale del Canale Adduttore San Giuliano in agro di Ginosa danneggiato a seguito dell'evento alluvionale del 7/8 ottobre 2013" redatto dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Mario Tardugno dell'importo complessivo di € 49.788,25 (Euro Quarantanove milasettecentoottantotto/25) secondo il quadro economico sopra esposto;

- di approvare lo Stato Finale dei Lavori , eseguiti dall'impresa A.L.G. con sede in Ginosa alla via Don Luigi Orione snc in base alla formalizzazione dell'affidamento dei lavori acquisita al protocollo consortile n. 7084 in data 09/12/2013 redatta in data 17/12/2013 dal direttore dei lavori dott. ing. Mario Tardugno;

- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori eseguiti "a corpo" per un importo complessivo pari ad €. 40.151,81 al netto dell' I.V.A , realizzati dall'impresa A.L.G. con sede in Ginosa alla via Don Luigi Orione snc;

- di approvare il Rendiconto Finale dei Lavori , redatto in data in data 17 dicembre 2013 dal direttore dei lavori dott. ing. Mario Tardugno da cui risulta un totale delle spese sostenute pari ad €. 49.788,25 comprensivo di IVA determinato a seguito delle detrazioni operate sulla spesa totale , degli importi che l'Assessorato Regionale dovrà corrispondere direttamente all'impresa A.L.G. con sede in Ginosa alla via Don Luigi Orione snc,per l'emissione della fattura n. 04/2013 del 17 dicembre 2013 e di conseguenza un credito del Consorzio di €. 803,04 per spese generali incentivi alla progettazione;

- di approvare l'attestazione di omologazione delle spese sostenute per l'intervento di cui oggetto pari ad €. €. 49.788,25 allegata in copia alla presente delibera, redatta in data 17 dicembre 2013, dal Dott. Agr. Francesco Fatone Responsabile del Procedimento, giusta Deliberazione Commissariale n. 442 del 25/11/2013 :

- di autorizzare la Regione Puglia a liquidare con accredito diretto in favore dell'impresa A.L.G. con sede in Ginosa alla via Don Luigi Orione snc, ai sensi dell' art. 42 c.8 della Legge Regionale n. 4/2012 per i lavori e gli oneri attinenti all'intervento in oggetto un importo complessivo di €. 48.985,20 comprensivo di IVA in ragione del 22% giusta fattura n. 04/2013 del 17 dicembre 2013 sul conto corrente bancario indicato dalla stessa impresa.

La somma di €. 803,04 relativa alle spese rivenienti dal Rendiconto Finale sul seguente conto corrente acceso presso il Banco di Napoli in favore del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara di Taranto.

- di statuire la impignorabilità delle somme indicate in conseguenza dell'art. 55 L.R. 14/2004; - di dare mandato al R.U.P. di trasmettere la predetta documentazione alla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Servizio Agricoltura - Ufficio Infrastrutture Rurali, Bonifica ed Irrigazione per quanto di propria competenza.

**DISPONE**

Il presente atto é trasmesso all'Assessorato Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Ufficio Bonifiche.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

(Dott. Giuseppantonio STANCO)

*G. Stanco*

# REGIONE PUGLIA

## CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

(Gestione Commissario Straordinario)

(TARANTO)

"Lavori urgenti per il ripristino , espurgo e rimozione di materiale alluvionale del Canale Adduttore San Giuliano in agro di Ginosa danneggiato a seguito dell'evento alluvionale del 7/8 ottobre 2013"

Provvedimento del Dirigente del Servizio Foreste dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia prot. A00036 del 02.12.2013 n° 0026918 :Impegno di spesa € 40.000,00 oltre oneri riflessi.

[CIG : 5520384CFA] [H31H1300010002]

### OMOLOGAZIONE DELLA SPESA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

#### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**VISTO** il Provvedimento del Dirigente del Servizio Foreste dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia prot. A00036 del 02.12.2013 n° 0026918, impegno di spesa € 40.000,00 oltre oneri riflessi, con il quale è stata impegnata, in favore del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara la spesa complessiva di €. 49.600,00 finalizzata all'esecuzione dei "Lavori urgenti per il ripristino , espurgo e rimozione di materiale alluvionale del Canale Adduttore San Giuliano in agro di Ginosa danneggiato a seguito dell'evento alluvionale del 7/8 ottobre 2013"

**VISTA** la Delibera Commissariale n. 442 del 25/11/2013 con quale è stato nominato il Dott. Agr. Francesco FATONE Responsabile del Procedimento ,Direttore dei Lavori il Dott. Ing. Mario TARDUGNO e dato mandato di procedere ai sensi del disposto D.P.R. 207/2010;

**VISTO** il Verbale di Consegna dei Lavori in data 09/12/2013 a cui si è allegato il foglio di patti e condizioni e di concordamento dei prezzi ,accertata la proposta economica più conveniente, i lavori sono stati affidati all'impresa A.L.G. con sede in Ginosa alla via Don Luigi Orione snc,operante sul territorio ed iscritta nell'albo dell'impresa di fiducia di questo Consorzio per la tipologia delle lavorazioni di che trattasi (OG8), che quantificava la spesa in €. 40.151,81 comprensiva degli oneri riguardo le misure di sicurezza di €. 979,31 al netto dell'IVA, assegnando alla stessa impresa un tempo utile per dare ultimati i lavori di giorni 20 e pertanto da ultimare entro e non oltre il 03/01/2014.

**VISTA** la perizia dei lavori di somma urgenza redatta dal Dott. Ing. Mario TARDUGNO in data dicembre 2013 dal tecnico incaricato ai sensi dell'art. 176 - comma 4 del Reg. n. 207/2010,



dell'importo complessivo di € 49.788,25 approvata con Deliberazione Commissariale n. 510 del 19/12/2013 secondo il seguente quadro economico :

- Lavori a corpo	€.	39.172,50
- Compenso misure di sicurezza	€.	<u>979,31</u>
Somma l'importo d'appalto	€.	40.151,81
- Incentivo alla progettazione 2% circa	€.	803,04
- I. V. A. 22%	€.	<u>8.833,40</u>
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b><u>49.788,25</u></b>

**VISTO** il foglio di patti e condizioni e di concordamento dei prezzi il foglio di patti e condizioni stipulato in data 09/12/2013 acquisito al protocollo consortile al n. 7084 in pari data dell'importo pari ad €. 40.151,81 comprensivo degli oneri riguardo le misure di sicurezza al netto dell'IVA in ragione del 22%;

**VISTO** il Certificato di Ultimazione dei Lavori emesso in data 17 dicembre 2013 acquisito al protocollo consortile in pari data al n. 7391 con cui si certifica che l'impresa A.L.G. con sede in Ginosa alla via Don Luigi Orione snc, ha ultimato i lavori in data 17/12/2013 e pertanto in tempo utile;

**VISTO** il Conto Finale dei Lavori emesso dal Direttore dei Lavori in data 17 dicembre 2013 , in ottemperanza dell'art. 200 del DPR 207/2010, per l'importo di €. 40.151,81 al netto dell'I.V.A. e considerato che non sono stati corrisposti accanti, il credito dell'Impresa resta pari ad €. 40.151,81 al netto dell'IVA che l'impresa A.L.G. con sede in Ginosa alla via Don Luigi Orione snc, ha firmato per accettazione senza apporre alcuna riserva;

**VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 17 dicembre 2013 acquisito al protocollo consortile al n. 7392 in pari data da cui risulta un credito dell'Impresa pari ad data da cui risulta un credito netto della suddetta impresa pari ad € 40.151,81 al netto dell' I.V.A., confermato dal Dott. Agr. Francesco Fatone in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 237 del DPR 207/2010 e s.m.i.;

**VISTA** la Delibera Commissariale n. 510 del 19/12/2013 con la quale sono state approvate le risultanze del certificato di regolare esecuzione datato 17 dicembre 2013;

**VISTO** il Rendiconto Finale dei Lavori , redatto in data in data 17 dicembre 2013 dal direttore dei lavori dott. ing. Mario Tardugno da cui risulta un totale delle spese sostenute pari ad €. 49.788,24 comprensivo di IVA e di conseguenza un credito del Consorzio di €. 803,04 determinato a seguito delle detrazioni operate sulla spesa totale , degli importi che l'Assessorato Regionale dovrà corrispondere direttamente all'impresa A.L.G. con sede in Ginosa alla via Don Luigi Orione snc, per l'emissione della fattura n. 04/2013 del 17 dicembre 2013 di €. 48.985,20 comprensivo di IVA;

**RILEVATO** che è stata espletata l'istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;

**RITENUTO** infine che il presente atto rientra fra quelli di gestione amministrativa di competenza del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 3 del comma 9 lettera A della Legge Regionale n. 40 del 31/12/2007;

A norma delle vigenti disposizioni :

### **SI OMOLOGA**

La spesa sostenuta per la realizzazione dei lavori in argomento consistenti nei "Lavori urgenti per il ripristino , espurgo e rimozione di materiale alluvionale del Canale Adduttore San Giuliano in agro di Ginosa danneggiato a seguito dell'evento alluvionale del 7/8 ottobre 2013"


per l'importo complessivo di **€. 49.788,24** (Euro Quarantanovemilasettecentottantotto/24) ripartito così come riportato nel su richiamato rendiconto finale:

- Per Lavori a corpo comprensivo degli oneri di sicurezza	€.	40.151,81
- I. V. A. sui lavori in ragione del 22%	€.	<u>8.833,39</u>
<b>Somma i Lavori</b>	€.	<b>48.985,20</b>
- Spese generali per incentivo alla progettazione 2% circa	€.	<u>803,04</u>
- <b>TOTALE SOMMA IMPEGNATA</b>	€.	<b>49.788,24</b>

-Totale somma autorizzata con Provvedimento del Dirigente del Servizio Foreste dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia prot. A00036 del 02.12.2013 n° 0026918 impegno di spesa € 40.000,00 oltre oneri riflessi pari a una somma complessiva di €. **49.600,00** con una Maggiore somma spes..... €. **188,24**

Taranto, 17 dicembre 2013

Il Responsabile del Procedimento  
(Dott. Agr. Francesco Fatone)



### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.14 della L.R. Puglia n. 4 del 13.03.2012, è stata affissa il giorno .....20/12/13 a libera visione dei consorziati, all'Albo del Consorzio, ove resterà affissa per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO  
(Dott. Angelo D'ANDRIA)

---

Trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 della L.R. Puglia n.4/2012 alla Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, con nota N.....335.....di prot. del.....31 GEN. 2014.....

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO  
(Dott. Angelo D'Andria)