

| N. inv.    | €          | Voce Elenco Prezzi | Attività  | Inizio     | Fine       | giorni (gg) |
|------------|------------|--------------------|---|------------|------------|-------------|
| 0          | 0          | 0                  | Trasporto attrezzature ad impianto cantiere   | 01/08/2014 | 02/08/2014 | 1           |
| 1          | 10.000,00  | O102.014           | Taglio reso terra di bassa miscchia palastre, paglie, rovi canne, ecc.  | 02/08/2014 | 06/08/2014 | 4           |
| 2          | 3.884,03   | O101.001           | Esaurimento di acque a mezzo di malpompa, ecc.....  | 15/08/2014 | 23/08/2014 | 100         |
| 3          | 18.282,46  | E1.01.02a          | Scavo a sezione obliquata, eseguita con mezzi meccanici, dinamiche profondità di 2 m, ecc. .... in rocce sciolte (argilla, sabbie, ghiaie, terreno vegetale e simili) o con trovanti fino ad 1 mc.)                                     | 07/08/2014 | 07/07/2014 | 30          |
| 4          | 18.675,81  | E1.01.02c          | Scavo a sezione obliquata, eseguita con mezzi meccanici, dinamiche profondità di 2 m, ecc. .... in rocce tenere, calcare o simili stratificati o compatte sciolte con punta di roccia.  | 07/07/2014 | 17/07/2014 | 10          |
| 6          | 109.073,70 | E1.01.02e          | Scavo a sezione obliquata, eseguita con mezzi meccanici, dinamiche profondità di 2 m, ecc. .... in rocce compatte da mine, senza uso di mine, ma con faustello di mezzi di demolizione meccanica.                                       | 17/07/2014 | 27/07/2014 | 10          |
| 8          | 7.113,98   | E1.01.03a          | Sovraspazio allo scavo a sezione obliquata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2m - roccia tenera, calcare, siltite, stratificata o compatte, sciolte con punta di roccia. | 19/07/2014 | 27/07/2014 | 8           |
| 7          | 1.888,27   | O101.002a          | Rilascio arginante per la copertura di fuori e ghi o per ripristino delle sagome di quelli esistenti, con materiali provenienti dall'apertura di idonee cave di prestito da aprirsi ovunque l'impresa ritenga opportuno, ecc.....       | 17/07/2014 | 27/07/2014 | 10          |
| 8          | 33.167,03  | O101.003           | Compensazione per la formazione di massi stratificati con materiali provenienti dagli scavi e con tutti gli oneri di cui al numero precedente.  | 17/07/2014 | 27/07/2014 | 10          |
| 8          | 3.800,00   | E02.004a           | Demolizione totale o parziale di conglomerati cementati di qualunque tipo ecc.  | 20/07/2014 | 21/07/2014 | 1           |
| 10         | 44.770,11  | E1.01.027          | Trasporto con qualunque mezzo e discarica autorizzate di materiale di risulta, ecc.   | 07/08/2014 | 08/09/2014 | 90          |
| 11         | 40.700,10  | E1.01.030          | Smaltimento di materiale da demolizione e rimozioni privo di ulteriori scavi e frammenti diversi. Ecc.  | 07/08/2014 | 05/09/2014 | 90          |
| 12         | 47.680,00  | E09.001-01         | Forniture di barriere di sicurezza in acciaio zincato a caldo ecc.  | 08/09/2014 | 20/09/2014 | 13          |
| 13         | 886,08     | E09.001-02         | Gruppo termico aereo per barriera di sicurezza N2 bordi laterali.   | 20/09/2014 | 23/09/2014 | 3           |
| 14         | 10.180,00  | Inf01.001a         | Forniture ed applicazione di strati di bonazione in misto ghiaie e sabbie con tegole naturali ecc.  | 20/08/2014 | 27/08/2014 | 7           |
| 16         | 6.980,00   | E1.01.01a          | Scavo di sbracciamento effettuato con mezzo meccanico compresa la rimozione di arbusti e ceppole, ecc.  | 19/08/2014 | 26/08/2014 | 7           |
| 18         | 88.880,00  | Inf01.016b         | Rinbraccio di corpo stradale mediante la posa, ecc.   | 28/08/2014 | 31/08/2014 | 5           |
| 17         | 12.881,32  | E04.0006.00c       | Forniture e posa in opera di calcestruzzo a prestazioni garantite, ecc.   | 11/08/2014 | 18/08/2014 | 5           |
| 18         | 1.100,00   | E04.040            | Forniture e posa in opera di cassetture per getti in conglomerato cementizio, ecc.  | 10/08/2014 | 18/08/2014 | 5           |
| 19         | 280,00     | E04.0004.00a       | Forniture e posa in opera di calcestruzzo a prestazioni garantite, ecc.   | 15/08/2014 | 20/08/2014 | 5           |
| 20         | 88.601,72  | OF 05.022          | Posa in opera di rete in fibre naturali (lute) a funzione antiscivolo, ecc.   | 22/07/2014 | 20/09/2014 | 60          |
| 21         | 2.280,88   | OF 05.027          | Realizzazione di un intonaco su una superficie piana di riciclaggio, ecc.   | 23/07/2014 | 28/09/2014 | 60          |
| 22         | 3.438,88   | OF 05.007          | Forniture e posa in opera di pietrame e spiccato (pietrisco) ecc.   | 23/07/2014 | 21/08/2014 | 60          |
| 23         | 22.484,16  | O102.003           | Calcestruzzo metalione di qualsiasi forma e dimensione con maglie e doppia torsione, ecc.   | 07/07/2014 | 08/08/2014 | 30          |
| 24         | 22.136,90  | Inf01.020b         | Geogriglie accoppiate con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere, ecc.   | 07/08/2014 | 07/07/2014 | 30          |
| 26         | 480,00     | F02.004c           | Forniture e posa in opera di pacchetto prefabbricato in conglomerato cementizio, ecc.   | 03/08/2014 | 10/08/2014 | 7           |
| 28         | 438,60     | Inf01.057          | Segnaletica stradale forniture e posa in opera di sostegni subortali, ecc.  | 03/08/2014 | 10/08/2014 | 7           |
| 27         | 227,00     | Inf01.064a         | Segnali di divieto e obbligo di forma circolare su fondo bianco o scuro, ecc.   | 03/08/2014 | 10/08/2014 | 7           |
| 28         | 0,00       | 0                  | Fine cantiere e trasporto attrezzature  | 28/09/2014 | 28/09/2014 | 1           |
| 667.728,90 |            |                    |   |            |            |             |
| TC         |            |                    | 120   | 99         |            |             |
|            |            |                    | naturali consecuti v  |            |            |             |

