

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

- TARANTO -

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 337 di deliberazione

TARANTO, lì 5.11.2019

"LAVORI urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di deflusso e messa in sicurezza delle sezioni del Collettore Lago Bianco in agro di Castellaneta (TA)"

- Approvazione Stato Finale, Certificato Regolare Esecuzione, Rendiconto Finale ed Omologazione della spesa. - CPV : [45246400-7] - CUP : [H83H19000100002] - CIG: [7890642BC2]

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfredo Borzillo , nominato con Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 62 del 08.02.2017, assistito dal Direttore Generale dell'Ente Dott. Angelo D'Andria, quale Segretario, sulla base dell'istruttoria espletata dagli uffici , i cui atti sono presso lo stesso depositati, adotta la presente deliberazione.

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in argomento Dott. Ing. Mario Tardugno, funzionario consortile, designato con deliberazione commissariale n. 116 del 17/04/2019 il quale relaziona quanto segue:

"Con Deliberazione Commissariale n. 119 del 17 aprile 2019 - "Approvazione progetto esecutivo e Delibera a contrarre" , parzialmente rettificata con provvedimento commissariale n. 127 del 06 maggio 2019 nella parte relativa al sistema di affidamento dei lavori prevedendo, conformemente alle nuove disposizioni normative intervenute in dipendenza del D.L. n. 32/2019 (cosiddetto Sblocca Cantieri) - è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai "LAVORI urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di deflusso e messa in sicurezza delle sezioni del Collettore Lago Bianco in agro di Castellaneta (TA)", successivamente trasmesso alla Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica con nota consortile prot. n. 2171 del 18.04.2019 per la superiore approvazione e relativa concessione, ed è stato previsto di procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) , aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L. n. 32/2019 cosiddetto " decreto sbocca cantieri" , dando seguito alla procedura negoziata tramite piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante lo strumento della Richiesta di Offerta (RdO) per la categoria in cui rientrano i lavori in argomento OG8 ,con il criterio del MINOR PREZZO di cui all'art. 95 , comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'importo complessivo a base di contratto di € 107.000,00 di cui € 104.537,63 per lavori "a

corpo" a base d'asta (comprensivo del costo della manodopera) ed € 2.462,37 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Con Atto Dirigenziale n. 93 del 09.05.2019 della Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica è stato approvato e finanziato il progetto in argomento ed il relativo quadro economico dell'importo complessivo di € 151.349,43 di cui :

- € 104.537,63 per lavori "a corpo" a base d'asta (comprensivo del costo della manodopera);
- € 2.462,37 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 44.349,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

nominando il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara quale concessionario dell'intervento per cui si è dato corso alla suddetta RdO n. 2319409 con invito a tre operatori economici individuati nel vigente albo delle imprese di fiducia ed abilitate sul portale MEPA.

Con Deliberazione Commissariale n. 196 del 18 giugno 2019 è stata costituita la Commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;

A seguito dell'espletamento della suddetta procedura , con verbale Aggiudicazione Provvisoria (Esito di Gara) del sottoscritto RUP Dott. Ing. Mario Tardugno del 28 giugno 2019 acquisito al protocollo consortile interno in pari data al n. 796 è risultata aggiudicataria provvisoria l'impresa:

G.R.L. Cave e Conglomerati s.r.l., con sede legale in Via Galeso, n° 28 - 74123 TARANTO - P.ta IVA : 01823540735 - Pec: grlcaveconglomerati@pec.it.-

Con Deliberazione Commissariale n. 212 del 02 luglio 2019, i lavori di cui all'oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva alla suddetta impresa : **G.R.L. Cave e Conglomerati s.r.l.**, con sede legale in Via Galeso, n° 28 - 74123 TARANTO - P.ta IVA : 01823540735 - Pec: grlcaveconglomerati@pec.it, che ha offerto , per la RdO n° 2319409 l'importo complessivo di € 92.605,71 a fronte del ribasso del 11,414 % determinando un importo totale dell'appalto a base di contratto pari ad € 95.068,08 comprensivo di € 2.462,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso il tutto al netto dell'IVA di legge.

Con Processo Verbale di Consegna Anticipata dei Lavori , redatto in data 08.07.2019 ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed acquisito al protocollo interno consortile al n. 849 in pari data, si è proceduto alla consegna dei lavori assegnando un tempo utile per dare ultimati gli stessi di giorni 60 pertanto da ultimare entro e non oltre il 06.09.2019 in applicazione dell'art. 2.8 del capitolato speciale d'appalto;

In data 31 luglio 2019 N. 1086 di REP registrato a Taranto in data 07.08.2019 al N. 2347 Serie 3 , è stato stipulato il Contratto d'Appalto per l'esecuzione dei lavori in argomento per l'importo netto di Euro 95.068,08 di cui Euro 92.605,71 per lavori ed Euro 2.462,37 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso al netto dell'IVA di legge;

In data 23 settembre 2019 , a seguito di sopralluogo in contraddittorio con l'impresa, il Direttore dei Lavori ha emesso il Certificato di Ultimazione dei Lavori in ottemperanza del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Linee Guida ANAC del 29/06/2016 art. 8.2, con cui si certifica che l'impresa : **G.R.L. Cave e Conglomerati s.r.l.**, con sede legale in Via Galeso, n° 28 - 74123 TARANTO ha ultimato i lavori in data 06 settembre 2019 e pertanto in tempo utile.

In data 15 ottobre 2019 a seguito dell'emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori, il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Mario Tardugno ha emesso lo Stato Finale dei Lavori secondo quanto stabilito dall'art. 2.11 del Capitolato speciale d'appalto che l'impresa **G.R.L. Cave e Conglomerati s.r.l.**, con

sede legale in Via Galeso, n° 28 - 74123 TARANTO ha firmato per accettazione senza apporre alcuna riserva, per un importo totale allo Stato Finale dei Lavori di Euro 95.068,08 di cui Euro 92.605,71 per lavori al netto del ribasso d'asta del 11,414 % ed Euro 2.462,37 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso al netto dell'IVA di legge, come di seguito riportato:

STATO FINALE DEI LAVORI

1) Per Lavori a corpo netto	€	92.605,71	
2) Per oneri sicurezza	€	2.462,37	
3) Sommano lavori a Corpo Stato Finale	€	95.068,08	
4) Lavori in Economia	€	-	
5) In uno importo netto Stato Finale	€	95.068,08	
6) da cui dedotti gli acconti corrisposti	Euro Zero	€	-
7) Secondo il detto Stato Finale resta, quindi, il Credito Netto dell'impresa			
	in Euro		€ 95.068,08

confermato dal Responsabile del Procedimento in pari data.

In data 23 ottobre 2019, in ottemperanza dell' art. 102, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Direttore dei Lavori ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori eseguiti "a corpo" acquisito al protocollo consortile n. 1516 in pari data, da cui risulta un credito della suddetta impresa pari ad €. 95.068,08 al netto dell' I.V.A., confermato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell' art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in pari data.

In data 24 ottobre 2019, in ottemperanza dell' art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il direttore dei lavori Dott. Ing. Mario Tardugno ha redatto il Rendiconto Finale dei Lavori e delle spese da cui risulta un totale delle spese sostenute pari ad €. 127.391,23 confermato dal Responsabile del Procedimento nel rispetto del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in pari data come di seguito riportato:

RENDICONTO FINALE DEI LAVORI E DELLE SPESE

LAVORI			
a.1	Importo netto dei Lavori eseguiti allo STATO FINALE	€	92.605,71
a.2	Compenso oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	€	2.462,37
A)	In uno Lavori a corpo + oneri netto STATO FINALE	€	95.068,08
Somme a disposizione dell' Amministrazione			
b.1	Rivalsa IVA in ragione del 22% su A)	22% €	20.914,98
b.2	Per spese tecniche generali ragione del 10% su punto A)	10% €	9.506,81
b.3	Per spese tecniche per incentivi in ragione del 2% A)	2% €	1.901,36
B)	In uno le somme a disposizione dell' Amministrazione	€	32.323,15
C)	TOTALE SOMMA IMPEGNATA (A+B)	€	127.391,23
D)	TOTALE SOMMA IN CONCESSIONE	€	151.349,43
E)	TOTALE SOMMA NON UTILIZZATA	€	23.958,20

Considerato che dalle risultanze del Rendiconto Finale dei lavori risulta impegnata una spesa complessiva di €. 127.391,23 comprensiva di IVA contenuta nell' importo di finanziamento concesso e non essendo

stato emesso nessun certificato di pagamento in acconto, resta il saldo complessivo di € 127.391,23 come di seguito articolato:

1) Per Lavori e Forniture a corpo :

€ 115.983,06 comprensivo di IVA in ragione del 22% da erogare in favore dell'impresa **G.R.L. Cave e Conglomerati s.r.l.**, con sede legale in Via Galeso, n° 28 - 74123 TARANTO - P.ta IVA : 01823540735 , giusta fattura

a.1) Fattura n. 00244/01 del 23.10.2019 dell'importo comprensivo IVA **Euro 115.983,06** acquisita al protocollo consortile in data 24.10.2019 al n. 5055;

2) Per spese generali + per incentivi a favore del Consorzio **Euro 11.408,17**

A seguito dell'emissione del rendiconto finale dei lavori redatto dal direttore dei lavori Dott. Ing. Mario Tardugno in data 24 ottobre 2019 , espletata l'istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio, il Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Mario TARDUGNO ai sensi dell'art. 3 del comma 9 lettera A della Legge Regionale n. 40 del 31/12/2007 con nota in data 25 ottobre 2019 acquisita protocollo consortile interno al n. 1531 in pari data , ha **omologato** la spesa totale dell'intervento da cui risulta un totale delle spese sostenute distinte come segue :

OMOLOGAZIONE DELLA SPESA

LAVORI			
a.1	Importo netto dei Lavori eseguiti allo STATO FINALE	€	92.605,71
a.2	Compenso oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	€	2.462,37
A)	In uno Lavori a corpo + oneri netto STATO FINALE	€	95.068,08
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
b.1	Rivalsa IVA in ragione del 22% su A)	22% €	20.914,98
b.2	Per spese tecniche generali ragione del 10% su punto A)	10% €	9.506,81
b.3	Per spese tecniche per incentivi in ragione del 2% A)	2% €	1.901,36
B)	In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione	€	32.323,15
C)	TOTALE SOMMA IMPEGNATA (A+B)	€	127.391,23
D)	TOTALE SOMMA IN CONCESSIONE	€	151.349,43
E)	TOTALE SOMMA NON UTILIZZATA	€	23.958,20

per quanto sopra si propone :

- di approvare lo Stato Finale dei Lavori redatto in data 15 ottobre 2019 dal direttore dei lavori Dott. Ing. Mario Tardugno eseguiti dall'impresa **G.R.L. Cave e Conglomerati s.r.l.**, con sede legale in Via Galeso, n° 28 - 74123 TARANTO - P.ta IVA : 01823540735 , in base alla formalizzazione dell'affidamento dei lavori giusta delibera commissariale n. 212 del 02.07.2019;
- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori eseguiti "a corpo " per un importo complessivo pari ad **Euro 95.068,08** al netto dell' I.V.A , realizzati dalla stessa impresa redatto in data 23 ottobre 2019 ed acquisito al protocollo consortile interno al n. 1516 in pari data da cui risulta un credito netto da corrispondere all'impresa di **Euro 95.068,08** a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori in argomento;
- di approvare il Rendiconto Finale dei Lavori , redatto in data 24 ottobre 2019 dal direttore dei

lavori Dott. Ing. Mario Tardugno e confermato in pari data dal medesimo in qualità di Responsabile del procedimento da cui risulta un totale delle spese sostenute pari ad Euro 127.391,23;


- di approvare l'attestazione di omologazione delle spese sostenute per l'intervento di cui oggetto pari ad Euro 127.391,23, redatta dal Dott. Ing. Mario TARDUGNO Responsabile del Procedimento in data 25 ottobre 2019 ed acquisita al protocollo consortile interno al n. 1531 in pari data;
- SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria.

ADEMPIMENTI CONTABILI


Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto già assunto con precedente delibera commissariale n. 116 del 17.04.2019.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali.

Il RUP - Funzionario Estensore
(Dott. Ing. Mario TARDUGNO)



Il Direttore Generale
e Direttore del Servizio Amministrativo
(Dott. Angelo D'ANDRIA)



DELIBERA

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto di quanto relazionato in narrativa dal RUP Dott. Ing. Mario Tardugno e, conseguentemente;
- di approvare lo Stato Finale dei Lavori redatto in data 15 ottobre 2019 dal direttore dei lavori Dott. Ing. Mario Tardugno eseguiti dall'impresa **G.R.L. Cave e Conglomerati s.r.l.**, con sede legale in Via Galeso, n° 28 - 74123 TARANTO - P.ta IVA : 01823540735 , in base alla formalizzazione dell'affidamento dei lavori giusta delibera commissariale n. 212 del 02.07.2019;
- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori eseguiti "a corpo " per un importo complessivo pari ad Euro 95.068,08 al netto dell' I.V.A , realizzati dalla stessa impresa redatto in data 23 ottobre 2019 ed acquisito al protocollo consortile interno al n. 1516 in pari data da cui


risulta un credito netto da corrispondere all'impresa di **Euro 95.068,08** a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori in argomento;

- di approvare il Rendiconto Finale dei Lavori , redatto in data 24 ottobre 2019 dal direttore dei lavori Dott. Ing. Mario Tardugno e confermato in pari data dal medesimo in qualità di Responsabile del procedimento da cui risulta un totale delle spese sostenute pari ad **Euro 127.391,23**;
- di approvare l'attestazione di omologazione delle spese sostenute per l'intervento di cui oggetto pari ad **Euro 127.391,23**, redatta dal Dott. Ing. Mario TARDUGNO Responsabile del Procedimento in data 25 ottobre 2019 ed acquisita al protocollo consortile interno al n. 1531 in pari data;
- di demandare la Regione Puglia di liquidare con accredito diretto , a norma dell'art. 42, comma 8 della L.R. n. 4 del 13.03.2012 l'importo complessivo di **€ 127.391,23** comprensivo di IVA in ragione del 22% da erogare in favore dell'impresa **G.R.L. Cave e Conglomerati s.r.l.**, con sede legale in Via Galeso, n° 28 - 74123 TARANTO - P.ta IVA : 01823540735, così come di seguito riportato:
- a.1) Fattura n. 00244/01 del 23.10.2019 dell'importo netto di **Euro 95.068,08**; acquisita al protocollo consortile in data 24.10.2019 al n. 5055 - presso BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA INTESA SpA - Agenzia di Taranto , agenzia n. 4
- **IBAN: IT23Q 05385 15804 00000024932**
- in favore dell'**Agenzia delle Entrate** a mezzo modello F24 (IVA) **Euro 20.914,98**;
- di demandare la Regione Puglia di liquidare con accredito diretto , a norma dell'art. 42, comma 8 della L.R. n. 4 del 13.03.2012 l'importo complessivo di **Euro 11.408,17** (dicansi Euro Undicimilaquattrocentotto/Centesimi Diciasette) per spese generali per incentivi ,in favore del Consorzio di Bonifica Stornata e Tara;
- di statuire la impignorabilità delle somme indicate in conseguenza dell'art. 55 L.R. 14/2004;
- di dare mandato al RUP di trasmettere la predetta documentazione alla Regione Puglia.

DISPONE

Il presente atto é trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica - ai sensi dell'art. 35 della L.R. 4/2012.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Alfredo BORZILLO)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.14 della L.R. Puglia n. 4 del 13.03.2012, è stata affissa il giorno 6/11/19 a libera visione dei consorziati, all'Albo del Consorzio, ove resterà affissa per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
(Dott. Angelo D'ANDRIA)

Trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 della L.R. Puglia n.4/2012 alla Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, con nota N. 5460 di prot. del 15 NOV. 2019

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
(Dott. Angelo D'Andria)