

# CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

- TARANTO -

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 190 di deliberazione

TARANTO, li 01.07 2020

**OGGETTO:** "LAVORI urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di deflusso e messa in sicurezza del Collettore Marinella , affluente del Canale Galaso – Tratto dalla prog. 0,00 alla prog. 2.833,00 in agro di Marina di Ginosa (TA)".

- **Approvazione Stato Finale, Certificato Regolare Esecuzione, Rendiconto Finale ed Omologazione della spesa.**-  
CPV:[45246400-7] - CUP:[H33H19000910002] -CIG:[81046497ED]

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO

Avv. Antonio Ermenegildo Renna , nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 250 del 05.06.2020, assistito dal Direttore Generale dell'Ente Dott. Angelo D'Andria, quale Segretario, sulla base dell'istruttoria espletata dagli uffici ,i cui atti sono presso lo stesso depositati, adotta la presente deliberazione;

**SENTITO** il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in argomento Dott. Ing. Giovanni Merlino, funzionario consortile, designato con deliberazione commissariale n. 62 del 26/02/2020 il quale relaziona quanto segue:

"Con Deliberazione Commissariale n. 341 del 05.11.2019 - "Approvazione progetto esecutivo e Delibera a contrarre " nella parte relativa al sistema di affidamento dei lavori prevedendo, l'espletamento della gara dell'opera in oggetto aggiudicando gli stessi con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l'importo complessivo a base di gara di **Euro 115.007,96** di cui **Euro 112.202,89** per lavori ed **Euro 2.085,07** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto tramite piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante lo strumento della Richiesta di Offerta (RdO).

Con Atto Dirigenziale n. 257 del 08/11/2019 della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica è stato approvato e finanziato il progetto in argomento ed il relativo quadro economico dell'importo complessivo di **Euro 150.857,08** di cui :

- € 112.202,89 per lavori "a corpo" a base d'asta (comprensivo del costo della manodopera);
- € 2.805,07 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 35.849,12 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

nominando il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara quale concessionario dell'intervento per cui si è dato corso alla suddetta RdO n° 2502774 con invito a tre operatori economici individuati nel vigente albo delle imprese di fiducia ed abilitate sul portale MEPA.

Con Deliberazione Commissariale n. 53 del 18 febbraio 2020 è stata costituita la Commissione di gara.

A seguito dell'espletamento della suddetta procedura, con verbale Aggiudicazione Provvisoria (Esito di Gara) del RUP pro tempore Dott. Ing. Mario Tardugno del 20.02.2020 acquisito al protocollo consortile interno in pari data al n. 347 è risultata aggiudicataria provvisoria l'impresa **COSTRUZIONI E PROGETTAZIONI S.r.l.**, con sede legale in Via Calefati, n. 133 - 70122 Bari – P.ta IVA: O3154760374 – Pec: costruzioniprogettazioni@pec.it - che ha offerto, per la RdO n° 2502774 l'importo complessivo di **Euro 99.063,93** a fronte del ribasso dell' **11,710 %** determinando un importo totale dell'appalto a base di contratto pari ad **Euro 101.869,00** comprensivo di **Euro 2.805,07** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso il tutto al netto dell'IVA.

Con Processo Verbale di Consegna Anticipata dei Lavori, redatto in data **24 aprile 2020** ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed acquisito al protocollo consortile interno al n. 635 in pari data, si è proceduto alla consegna dei lavori assegnando un tempo utile per dare ultimati gli stessi di giorni 60 pertanto da ultimare entro e non oltre il **22 giugno 2020** in applicazione dell'art. 2.8 del capitolato speciale d'appalto.

In data 14 maggio 2020 è stato stipulato il Contratto d'Appalto, n. 1091 di REP registrato a Taranto in data 25 maggio 2020 al n. 902 Serie 3^, per l'esecuzione dei lavori in argomento per l'importo netto "a corpo" di **Euro 101.869,00** di cui **Euro 99.063,93** per lavori ed **Euro 2.805,07** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad I.V.A. di legge;

In data **08.06.2020**, a seguito di sopralluogo in contraddittorio con l'impresa, il Direttore dei Lavori ha emesso il Certificato di Ultimazione dei Lavori, prot. n° 826 del 09.06.2020, in ottemperanza del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Linee Guida ANAC del 29/06/2016 art. 8.2, con cui si certifica che l'impresa **COSTRUZIONI E PROGETTAZIONI S.r.l.**, con sede legale in Via Calefati, n. 133 - 70122 Bari ha ultimato i lavori in data **14.05.2020** e pertanto in tempo utile.

In data **08.06.2020** a seguito dell'emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori, il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Giovanni Merlino ha emesso lo Stato Finale dei Lavori secondo quanto stabilito dall'art. 2.11 del Capitolato speciale d'appalto che l'impresa **COSTRUZIONI E PROGETTAZIONI S.r.l.** ha firmato per accettazione senza apporre alcuna riserva, per un importo totale allo Stato Finale dei Lavori di **Euro 101.869,00** IVA esclusa, come di seguito riportato:

#### STATO FINALE DEI LAVORI

1)	Per Lavori a corpo netto	€	99.063,93		
2)	Per oneri sicurezza	€	2.805,07		
3)	<b>Sommano lavori a Corpo Stato Finale</b>			€	<b>101.869,00</b>
4)	<b>Lavori in Economia</b>			€	-
5)	<b>In uno importo netto Stato Finale</b>			€	<b>101.869,00</b>
6)	da cui dedotti gli acconti corrisposti	Euro Zero		€	-
7)	Secondo il detto Stato Finale resta, quindi, il <b>Credito Netto</b> dell'impresa				
			in Euro	€	<b>101.869,00</b>

confermato dal Responsabile del Procedimento in pari data.

In data 23 giugno 2020, in ottemperanza dell'art. 102, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Direttore dei Lavori ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori eseguiti "a corpo" acquisito al protocollo consortile n. 942 in data 25.06.2020, da cui risulta un credito della suddetta impresa pari ad **Euro 101.869,00** (diconsi Euro Centunomilaottocentosessantatré/Centesimi Zero) al netto dell'I.V.A., confermato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in pari data;

In data 29 giugno 2020, in ottemperanza dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Giovanni Merlino ha redatto il Rendiconto Finale dei Lavori e delle spese da cui risulta un totale delle spese sostenute pari ad **Euro 134.827,55** confermato dal Responsabile del Procedimento nel rispetto del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in pari data come di seguito riportato:

LAVORI			
a.1	Importo netto dei Lavori eseguiti allo STATO FINALE	€	99.063,93
a.2	Compenso oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	€	2.805,07
<b>A)</b>	<b>In uno Lavori a corpo + oneri netto STATO FINALE</b>	<b>€</b>	<b>101.869,00</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
b.1	Rivalsa IVA in ragione del 22% su € 101.869,00	22% €	22.411,18
b.2	Spese tecniche per incentivi in ragione 2% su e 115.007,96	2% €	2.300,16
<b>B)</b>	<b>In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€</b>	<b>24.711,34</b>
<b>C)</b>	<b>TOTALE SOMMA IMPEGNATA (A+B)</b>		<b>€ 126.580,34</b>
<b>D)</b>	<b>SOMMA NON UTILIZZATA</b>		
d.1	Eventuali imprevisti	€	8.247,21
d.2)	Economie riveniente dalla gara	€	16.029,53
<b>D)</b>	<b>TOTALE SOMMA NON UTILIZZATA</b>		<b>€ 24.276,74</b>
<b>E)</b>	<b>TORNA TOTALE SOMMA IN CONCESSIONE (C+D)</b>		<b>€ 150.857,08</b>

Considerato che dalle risultanze del Rendiconto Finale dei lavori risulta impegnata una spesa complessiva di **Euro 126.580,34** comprensiva di IVA contenuta nell'importo di finanziamento concesso e non essendo stato emesso nessun certificato di pagamento in acconto, resta il credito complessivo di **Euro 126.580,34** come di seguito articolato:

1) Per Lavori e Forniture a corpo :

**Euro 124.280,18** comprensivo di IVA in ragione del 22% da erogare in favore dell'impresa **COSTRUZIONI E PROGETTAZIONI S.r.l.**, con sede legale in Via Calefati, n. 133 - 70122 Bari – P.ta IVA: O3154760374 , giusta fatture:

a.1) Fattura n. FPR 1/20 del 22.06.2020 dell'importo comprensivo IVA ..... **Euro 124.280,18** acquisita al protocollo consortile in data 26.06.2020 al n. 2847;

2) Spese generali per incentivi a favore del Consorzio ..... **Euro 2.300,16**

A seguito dell'emissione del rendiconto finale dei lavori redatto dal direttore dei lavori Dott. Ing. Giovanni Merlino in data 29 giugno 2020, espletata l'istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio, il sottoscritto Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Giovanni Merlino ai sensi dell'art. 3 del comma 9 lettera A della Legge Regionale n. 40 del 31/12/2007 con nota in data 29 giugno 2020 acquisita protocollo consortile interno al n. 958 in pari data , ha **omologato** la spesa totale dell'intervento da cui risulta un totale delle spese sostenute distinte come segue:

#### OMOLOGAZIONE DELLE SPESE

LAVORI			
a.1	Importo netto dei Lavori eseguiti allo STATO FINALE	€	99.063,93
a.2	Compenso oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	€	2.805,07
<b>A)</b>	<b>In uno Lavori a corpo + oneri netto STATO FINALE</b>	<b>€</b>	<b>101.869,00</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
b.1	Rivalsa IVA in ragione del 22% su € 101.869,00	22% €	22.411,18
b.2	Spese tecniche per incentivi in ragione 2% su e 115.007,96	2% €	2.300,16
<b>B)</b>	<b>In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€</b>	<b>24.711,34</b>
<b>C)</b>	<b>TOTALE SOMMA IMPEGNATA (A+B)</b>		<b>€ 126.580,34</b>
<b>D)</b>	<b>SOMMA NON UTILIZZATA</b>		
d.1	Eventuali imprevisti	€	8.247,21
d.2)	Economie riveniente dalla gara	€	16.029,53
<b>D)</b>	<b>TOTALE SOMMA NON UTILIZZATA</b>		<b>€ 24.276,74</b>
<b>E)</b>	<b>TORNA TOTALE SOMMA IN CONCESSIONE (C+D)</b>		<b>€ 150.857,08</b>

per quanto sopra si propone :

- di approvare lo Stato Finale dei Lavori redatto in data 08.06.2020 dal direttore dei lavori Dott. Ing. Giovanni Merlino eseguiti dall'impresa **COSTRUZIONI E PROGETTAZIONI S.r.l.**, con sede legale in Via Calefati, n. 133 - 70122 Bari – P.ta IVA: 03154760374 ,in base alla formalizzazione dell'affidamento dei lavori giusta delibera commissariale N. 62 del 26.02.2020;
- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori eseguiti "a corpo" per un importo complessivo pari ad **Euro 101.869,00** al netto dell' I.V.A , realizzati dalla stessa impresa redatto in data 23 giugno 2020 ed acquisito al protocollo consortile interno al n. 942 in data 25.06.2020 da cui risulta un credito netto da corrispondere all'impresa di **Euro 101.869,00** ;
- di approvare il Rendiconto Finale dei Lavori , redatto in data 29 giugno 2020 dal direttore dei lavori Dott. Ing. Giovanni Merlino e confermato in pari data dal medesimo in qualità di Responsabile del procedimento da cui risulta un totale delle spese sostenute pari ad **Euro 126.580,34** ;
- di approvare l'attestazione di omologazione delle spese sostenute per l'intervento di cui oggetto pari ad **Euro 126.580,34** , redatta dal Dott. Ing. Giovanni Merlino in qualità di Responsabile del Procedimento in data 29 giugno 2020 ed acquisita al protocollo consortile interno al n. 958 in pari data".
- **SENTITO** il parere favorevole del Direttore Servizio Ingegneria Dott. Ing. Santo Calasso;
- **SENTITO** il parere favorevole del Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto già assunto con precedente delibera commissariale n. 341 del 05.11.2019.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali.

Il RUP - Funzionario Estensore  
(Dott. Ing. Giovanni MERLINO)

Il Direttore Servizio Ingegneria  
(Dott. Ing. Santo CALASSO)

Il Direttore Generale  
e Direttore del Servizio Amministrativo  
(Dott. Angelo D'ANDRIA)

#### DELIBERA

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto di quanto relazionato in narrativa dal RUP Dott. Ing. Giovanni Merlino e, conseguentemente:
- di approvare lo Stato Finale dei Lavori redatto in data 08.06.2020 dal direttore dei lavori Dott. Ing. Giovanni Merlino eseguiti dall'impresa **COSTRUZIONI E PROGETTAZIONI S.r.l.**, con sede legale in Via Calefati, n. 133 - 70122 Bari – P.IVA: 03154760374, in base alla formalizzazione dell'affidamento dei lavori giusta delibera commissariale N. 62 del 26.02.2020;
- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori eseguiti "a corpo" per un importo complessivo pari ad **Euro 101.869,00** al netto dell'I.V.A, realizzati dalla stessa impresa redatto in data 23 giugno 2020 ed acquisito al protocollo consortile interno al n. 942 in data 25.06.2020 da cui risulta un credito netto da corrispondere all'impresa di **Euro 101.869,00** ;

- di approvare il Rendiconto Finale dei Lavori, redatto in data 29 giugno 2020 dal direttore dei lavori Dott. Ing. Giovanni Merlino e confermato in pari data dal medesimo in qualità di Responsabile del procedimento da cui risulta un totale delle spese sostenute pari ad **Euro 126.580,34** ;
- di approvare l'attestazione di omologazione delle spese sostenute per l'intervento di cui oggetto pari ad **Euro 126.580,34**, redatta dal Dott. Ing. Giovanni Merlino in qualità di Responsabile del Procedimento in data 29 giugno 2020 ed acquisita al protocollo consortile interno al n. 958 in pari data”.
- di demandare la Regione Puglia di liquidare con accredito diretto, a norma dell'art. 42, comma 8 della L.R. n. 4 del 13.03.2012 l'importo complessivo **Euro 126.580,34** comprensivo di IVA in ragione del 22% da erogare come di seguito articolato:

**Per Lavori e Forniture a corpo :**

in favore dell'impresa **COSTRUZIONI E PROGETTAZIONI S.r.l.**, con sede legale in Via Calefati, n. 133 - 70122 Bari – P.ta IVA: O3154760374 , giusta fattura: a.1) Fattura FPR 1/20 del 22.06.2020 acquisita al protocollo consortile in data 26.06.2020 al n. 2847 dell'importo netto ..... **Euro 101.869,00**  
 (diconsi Euro Centunomilaottocentosessantatane/Centesimi zero)  
 Presso BANCA INTESA SAN PAOLO – Agenzia di Ginosa (TA)

**IBAN: IT11X0306978883100000003759**

**Per IVA:** in favore dell'**Agenzia delle Entrate** a mezzo modello F24 ..... **Euro 22.411,18**

(diconsi Euro Ventiduemilaquattrocentoundici/Centesimi 18)

**Per spese generali per incentivi:** .....**Euro 2.300,16**

(diconsi Euro Duemilatrecento/Centesimi16)

in favore del Consorzio di Bonifica Stornata e Tara con sede in Viale Magna Grecia , n. 240 – 74100 Taranto - C.F. : 80005450731 - su conto corrente bancario – **IBAN : IT 59 X 03069 04013 100000300082** presso Banco di Napoli agenzia di Bari;

- di statuire la impignorabilità delle somme indicate in conseguenza dell'art. 55 L.R. 14/2004;
- di dare mandato al RUP di trasmettere la predetta documentazione alla Regione Puglia.

**DISPONE**

Il presente atto é trasmesso alla Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica – ai sensi dell'art. 35 della L.R. 4/2012.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**(Avv. Antonio Ermenegildo RENNA)**



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.14 della L.R. Puglia n. 4 del 13.03.2012, è stata affissa il giorno 2/7/20 a libera visione dei consorziati, all'Albo del Consorzio, ove resterà affissa per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO  
(Dott. Angelo D'ANDRIA)

---

Trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 della L.R. Puglia n.4/2012 alla Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, con nota N. 3069 di prot. del - 8 LUG. 2020

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO  
(Dott. Angelo D'Andria)