

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

- TARANTO -

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO

N. 321 di deliberazione

TARANTO, li 30.10.2020

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria della vasca di carico dell'impianto idrovoro Patemisco in agro di Massafra.

"Approvazione del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione"

CUP: [H22G20000050005] - CIG: [8211000B8B]

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Avv. Antonio Ermenegildo Renna, nominato con Decreto del Presidente della Regione n.250 del 05.06.2020, assistito dal Direttore Generale dell'Ente Dott. Angelo D'Andria, quale segretario, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, i cui atti sono presso lo stesso depositati, adotta la presente deliberazione.

SENTITO il Direttore del Servizio Ingegneria Dott. Ing. Santo Calasso, in qualità di Responsabile del Procedimento delle attività del medesimo Servizio, giusta delibera commissariale n. 66/2007, e dei lavori in argomento, giusta delibera commissariale n. 376 del 19/11/2019 il quale relaziona quanto segue:

"Con Delibera Commissariale n.376 del 19/11/2019 è stato approvato il progetto relativo ai "Lavori di manutenzione ordinaria della vasca di carico dell'impianto idrovoro Patemisco in agro di Massafra." dell'importo complessivo di € 82.846,64 di cui €. 67.907,08 quale importo dei lavori a base di contratto distinto in € 67.513,88 per lavori a misura a base d'asta ed € 393,20 per per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso.

A seguito di gara d'appalto, con Delibera Commissariale n.189 del 01/07/2020 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Costruzioni Di Taranto s.r.l. con sede in Laterza (TA) che ha presentato un'offerta con un ribasso pari al 40,750% sull'importo dei lavori "a misura" a base d'asta di € 67.513,88 e, quindi, per netti € 40.001,97 oltre € 393,20 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso e, pertanto, per un importo contrattuale netto complessivo di € 40.395,17.

Il contratto è stato stipulato in data 10/08/2020 n. di rep. 1097 per l'importo netto "a misura" di €. 40.395,17 comprensivo degli oneri riguardo le misure di sicurezza e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Matera il 06/09/2020 al n. 1.475 serie 3.



I lavori sono stati consegnati in data 26/08/2020 come da verbale emesso in pari data e poiché per la durata degli stessi veniva stabilito un tempo di esecuzioni di 30 giorni a partire dalla data anzidetta, i lavori tutti dovevano cessare in data 24/09/2020.

A seguito della nota del 28/09/2020 con cui l'impresa Costruzioni Di Taranto s.r.l. comunicava di aver ultimato i lavori alla data del 24/09/2020, dai riscontri eseguiti in contraddittorio è risultato che non tutto il materiale espurgato, depositato su area consortile prossima alla vasca dell'impianto era stato trasportato e conferito in discarica.

Dalla verifica delle partite contabili, così come si potrà rilevare dagli atti contabili in corso, a causa della maggiore distanza del sito per il conferimento del materiale di risulta, i lavori appaltati sono stati eseguiti nei limiti dell'importo contrattuale sottoscritto.

Al fine del completamento del lavoro, in ottemperanza dell'art.12 del D.M. 49/2018, trattandosi di attività marginale che non incide sull'uso e sulla funzionalità del lavoro principale (espurgo vasca), si assegnavano giorni 5 per il completamento dell'intervento.

Il Direttore dei lavori Geom. Biagio Elefante pertanto ha redatto in data 06/10/2020 il certificato di ultimazione degli stessi in cui si attesta che i lavori sono stati ultimati in data 24/09/2020 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

In data 15/10/2020 il medesimo Direttore dei Lavori, ha emesso il Conto Finale dei Lavori, in ottemperanza dell'art.14 comma 1 lett. e del DM N.49/2018 e s.m.i., che l'impresa Costruzioni Di Taranto s.r.l. ha firmato per accettazione senza apporre alcuna riserva, per l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni di €. 40.374,20 e, considerato che non sono stati corrisposti acconti, resta il credito dell'Impresa pari ad €. 40.374,12 al netto dell'IVA.

In data 29/10/2020, in pari data al prot. int. n. 1760, il medesimo Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione da cui si rileva che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa appaltatrice Costruzioni Di Taranto srl e di conseguenza liquidato l'importo di € 40.374,20 al netto dell'IVA. confermato anche dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.237 del DPR. 207/10 e s.m.i.

Per quanto sopra, si propone di approvare i suddetti atti contabili."

ADEMPIMENTI CONTABILI

Il presente atto non comporta impegno di spesa per il Consorzio in quanto già assunto con la precedente delibera commissariale n.376 del 19/11/2019.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali.



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO INGEGNERIA

(Dott. Ing. Santo CALASSO)



IL DIRETTORE GENERALE

e DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(Dott. Angelo D'ANDRIA)



DELIBERA


- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto di quanto relazionato in narrativa dal Direttore del Servizio Ingegneria Dott.Ing. Santo Calasso in merito all'intervento di cui in oggetto e, conseguentemente, di approvare il Conto Finale dei Lavori in argomento redatto in data 15/10/2020 dal Direttore dei Lavori, Geom. Biagio Elefante, emesso in ottemperanza dell'art.14 comma 1 lett. e del DM n.49/2018 e s.m.i., che l'impresa appaltatrice Costruzioni Di Taranto srl ha firmato per accettazione senza apporre alcuna riserva, per l'importo di € 40.374,20 al netto di IVA;
- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto in data 26/10/2020 dal predetto Direttore dei Lavori, da cui risulta un credito dell'Impresa pari ad €. 40.374,20 al netto dell'I.V.A., confermato dal medesimo quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.237 del DPR. 207/10 e s.m.i.;

DISPONE

Il presente atto é trasmesso alla Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica – ai sensi dell'art. 35 della L.R. 4/2012.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO

(Avv. Antonio Ermenegildo Renna)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.14 della L.R. Puglia n. 4 del 13.03.2012, è stata affissa il giorno 2/11/20 a libera visione dei consorziati, all'Albo del Consorzio, ove resterà affissa per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
(Dott. Angelo D'ANDRIA)

Trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 della L.R. Puglia n.4/2012 alla Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, con nota N. 4947 di prot. del 05 NOV. 2020

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
(Dott. Angelo D'Andria)