

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

- TARANTO -

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 353 di deliberazione

TARANTO, li 24.11.2020

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria della vasca di carico dell'impianto idrovoro Galaso in agro di Ginosa.

"Approvazione del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione.

CUP: [H32G20000020005] - **CIG:** [8224011C8F]

IL SUB COMMISSARIO

Dott. Paolo Ferrante in virtù dei poteri allo stesso conferiti con determinazione n. 10 del 27.07.2020 del Commissario Straordinario Unico Avv. Antonio Ermenegildo Renna – nominato con Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 250 del 05.06.2020 – debitamente recepita con delibera commissariale dell'intestato Consorzio n. 258 del 25.08.2020, assistito dal Direttore dal Direttore Generale dell'Ente Dott. Angelo D'Andria, quale Segretario, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, i cui atti sono presso lo stesso depositati, adotta la presente deliberazione.

SENTITO il Direttore del Servizio Ingegneria Dott. Ing. Santo Calasso in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nominato con delibera commissariale n. 375 del 19/11/2019 il quale relaziona quanto segue:

"Con Delibera Commissariale n.375 del 19/11/2019 fu approvato il progetto relativo ai "Lavori di manutenzione ordinaria della vasca di carico dell'impianto idrovoro Galaso in agro di Ginosa." dell'importo complessivo di € 91.791,68 di cui €. 75.239,08 quale importo dei lavori a base di contratto distinto in € 74.614,88 per lavori a misura a base d'asta ed € 624,20 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso.

A seguito di gara d'appalto, con Delibera Commissariale n.230 del 20/07/2020 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa De Felice Scavi con sede in Montemesola (TA) che ha presentato un'offerta con un ribasso pari al 38,100% sull'importo dei lavori "a misura" a base d'asta di € 74.614,88 e, quindi, per netti € 46.186,61 oltre € 393,20 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso e, pertanto, per un importo contrattuale netto complessivo di € 46.810,81.

Il contratto è stato stipulato in data 08/09/2020 n. di rep. 1098 per l'importo netto "a misura" di €.

46.810,81 comprensivo degli oneri riguardo le misure di sicurezza e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Taranto il 28/09/2020 al n. 2166 serie 3.

I lavori sono stati consegnati in data 24/09/2020 come da verbale emesso in pari data e poiché per la durata degli stessi veniva stabilito un tempo di esecuzioni di 30 giorni a partire dalla data anzidetta, i lavori tutti dovevano cessare in data 23.10.2020.

A causa delle copiosi piogge e conseguente impossibilità di rimuovere il materiale espurgato e depositato sull'area di cantiere limitrofo la vasca dell'impianto, considerato di non poter garantire un regolare svolgimento dei lavori, in data 21/10/2020, il Direttore dei lavori disponeva la sospensione dei lavori.

In data 05/11/2020, il Direttore dei lavori, constatato che erano cessati i motivi che avevano determinato la sospensione dei lavori, ordinava la ripresa degli stessi per darli ultimati entro e non oltre il 07/11/2020.

A seguito della nota del 09/11/2020 con cui l'impresa De Felice Scavi comunicava di aver ultimato i lavori alla data del 07/11/2020, eseguiti i riscontri in loco, il Direttore dei lavori Geom. Biagio Elefante ha redatto in data 16/11/2020 il certificato di ultimazione degli stessi in cui si attesta che i lavori sono stati ultimati in data 07/11/2020 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

In data 17/11/2020 il medesimo Direttore dei Lavori, ha emesso il Conto Finale dei Lavori, in ottemperanza dell'art.14 comma 1 lett. e del DM N.49/2018 e s.m.i., che l'impresa De Felice Scavi ha firmato per accettazione senza apporre alcuna riserva, per l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni di €. 46.807,58, e, considerato che con Delibera Commissariale n.303 del 12/10/2020 è stato autorizzato il pagamento dell'anticipazione di € 14.043,24, resta il credito dell'Impresa pari ad €. 32.764,34 al netto dell'IVA.

In data 23/11/2020 prot. int. cons. n. 1962, il medesimo Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione da cui si rileva che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa appaltatrice De Felice Scavi e di conseguenza ha liquidato l'importo di € 46.807,58 al netto dell'IVA confermato anche dal sottoscritto Responsabile Unico Procedimento, ai sensi dell'art.237 del DPR. 207/10 e s.m.i. e, considerata l'anticipazione corrisposta pari ad € 14.043,24, resta da pagare all'impresa la somma di € 32.764,34.

Per quanto sopra, si propone di approvare i suddetti atti contabili."

ADEMPIMENTI CONTABILI

Il presente atto non comporta impegno di spesa per il Consorzio in quanto già assunto con la precedente delibera commissariale n. 375 del 19/11/2019.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti

normative nazionali e regionali.

IL DIRETTORE GENERALE
e DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Dott. Angelo D'ANDRIA)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO INGEGNERIA
(Dott. Ing. Santo CALASSO)

DELIBERA

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto di quanto relazionato in narrativa dal Responsabile Unico del Procedimento Dott.Ing. Santo Calasso in merito all'intervento di cui in oggetto e, conseguentemente, di approvare il Conto Finale dei Lavori in argomento redatto in data 17/11/2020 dal Direttore dei Lavori, Geom. Biagio Elefante, emesso in ottemperanza dell'art.14 comma 1 lett. "e" del DM N.49/2018 e s.m.i., che l'impresa appaltatrice De Felice Scavi ha firmato per accettazione senza apporre alcuna riserva, per l'importo di € 46.807,58 al netto di IVA e, considerato che con Delibera Commissariale n.303 del 12/10/2020 è stato autorizzato il pagamento dell'anticipazione di € 14.043,24, resta il credito dell'Impresa pari ad €. 32.764,34 al netto dell'IVA.
- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto in data 23/11/2020 dal predetto Direttore dei Lavori, da cui risulta un credito dell'Impresa pari ad €. 46.807,58 al netto dell'I.V.A., confermato dal R.U.P., ai sensi dell'art.237 del DPR. 207/10 e s.m.i. e, considerata l'anticipazione corrisposta pari ad € 14.043,24, resta da pagare all'impresa la somma di € 32.764,34.

DISPONE

Il presente atto è trasmesso alla Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente – Sezione Risorse idriche – Servizio Irrigazione e Bonifica – ai sensi dell'art. 35 della L.R. 4/2012.

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Paolo Ferrante)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.14 della L.R. Puglia n. 4 del 13.03.2012, è stata affissa il giorno 25/11/20 a libera visione dei consorziati, all'Albo del Consorzio, ove resterà affissa per dieci giorni consecutivi.

*IL SEGRETARIO
(Dott. Angelo D'ANDRIA)*

Trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 della L.R. Puglia n.4/2012 alla Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, con nota N. - 5531 di prot. del 2 - DIC. 2020

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

*IL SEGRETARIO
(Dott. Angelo D'Andria)*