

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

- TARANTO -

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO

N. 391 di deliberazione

TARANTO, li 14/12/20

OGGETTO: Lavori di manutenzione del fabbricato uffici dell'impianto Galaso sito a Ginosa Marina.
"Approvazione del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione"

C.U.P.: H33H191170005

CIG: Z152CB0573

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Avv. Antonio Ermenegildo Renna, nominato con Decreto del Presidente della Regione n.250 del 05.06.2020, assistito dal Direttore Generale dell'Ente Dott. Angelo D'Andria, quale segretario, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, i cui atti sono presso lo stesso depositati, adotta la presente deliberazione.

SENTITO il Direttore del Servizio Ingegneria Dott. Ing. Calasso Santo in qualità di RUP , nominato con delibera commissariale n. 374 del 19/11/2019, relaziona quanto di seguito riportato:

"Con Delibera Commissariale n. 374 del 19/11/2020 è stato approvato il progetto relativo ai "Lavori di manutenzione del fabbricato uffici dell'impianto Galaso sito a Ginosa Marina." dell'importo complessivo di € 38.700,00 di cui €. 28.826,68 quale importo dei lavori a base di contratto, distinto in € 27.971,48 per lavori a corpo a base d'asta ed € 855,20 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso.

A seguito di gara d'appalto, con Delibera Commissariale n.241 del 28/07/2020 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Cinieri Giuseppe con sede in Francavilla F. (BR) che ha presentato un'offerta con un ribasso pari al 13,56% sull'importo dei lavori "a corpo" a base d'asta di €. 27.971,48 e, quindi, € 24.178,49 oltre € 855,20 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso e, pertanto, per un importo contrattuale netto complessivo di € 25.033,69.

La lettera di affidamento, trasmessa in data 11/09/2020, e stata restituita, sottoscritta digitalmente dal suddetto Operatore Economico in data 18/09/2020 al prot. cons. in data 21/09/2020, n.4088.

I lavori sono stati consegnati in data 12/10/2020 come da verbale emesso in pari data e poiché per la durata degli stessi veniva stabilito un tempo di esecuzioni di 30 giorni a partire dalla data anzidetta, i lavori tutti dovevano essere ultimati in data 10/11/2020.

In data 09/11/2020 prot. int. cons. n. 1829 il Direttore dei lavori ha emesso l'Ordine di Servizio n. 1 con il quale ha ordinato all'impresa Cinieri di non eseguire alcune lavorazioni consistenti nel montaggio di un condizionatore e la fornitura e montaggio della linea elettrica di alimentazione del fabbricato uffici.

Con Delibera Commissariale n. 335 del 10/11/2020 è stata autorizzata la spesa complessiva di € 2.500,00 oltre IVA per la riparazione di alcuni tratti dell'impermeabilizzazione del lastrico solare del fabbricato uffici.

Per quanto sopra in data 10/11/2020 prot. int. cons. n. 1862, il Direttore dei Lavori ha emesso l'ordine di servizio n.2 con il quale ha ordinato:

- il ripristino dello strato impermeabilizzante esistente sul lastrico solare del fabbricato ad uso ufficio, così come da preventivo offerto, per la somma di € 2.500,00 al netto dell'IVA
- la realizzazione di una scossalina metallica a protezione del risvolto della guaina esistente, la cui spesa resta compensata dalle lavorazioni non eseguite con l'ordine di servizio n.1.
- per la realizzazione delle suddette lavorazioni ha concesso una proroga di gg.2 al termine dei lavori, pertanto da ultimare entro e non oltre il 12/11/2020.

Con nota del 12/11/2020 l'impresa Cinieri Giuseppe ha comunicato di aver ultimato i lavori.

Il Direttore dei lavori Geom. Biagio Elefante ha redatto in data 16/11/2020 il certificato di ultimazione in cui si attesta che i lavori sono stati ultimati in data 12/11/2020 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

In data 27/11/2020 il medesimo Direttore dei Lavori, ha emesso il Conto Finale dei Lavori, in ottemperanza dell'art.14 comma 1 lett. e del DM N.49/2018 e s.m.i., che l'impresa Cinieri Giuseppe ha firmato per accettazione senza apporre alcuna riserva, per l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni di €. 25.033,69 e, considerato che non sono stati corrisposti acconti, resta il credito dell'Impresa pari ad €. 25.033,69 al netto dell' IVA.

In data 10/12/2020, in pari data al prot. int. n. 2125, il medesimo Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione da cui si rileva che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa appaltatrice Cinieri Giuseppe e di conseguenza liquidato l'importo di € 25.033,69 al netto dell'IVA, confermato anche dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.237 del DPR. 207/10 e s.m.i.

Per quanto sopra, si propone di approvare i suddetti atti contabili."

ADEMPIMENTI CONTABILI

Il presente atto non comporta impegno di spesa per il Consorzio in quanto già assunto con la

precedente delibera commissariale n. 374 del 19/11/2020.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO INGEGNERIA

(Dott. Ing. Santo CALASSO)



IL DIRETTORE GENERALE

e DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(Dott. Angelo D'ANDRIA)



DELIBERA

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto di quanto relazionato in narrativa dal RUP Dott.Ing. Santo Calasso in merito all'intervento di cui in oggetto e, conseguentemente, di approvare il Conto Finale dei Lavori in argomento redatto in data 27/11/2020 dal Direttore dei Lavori, Geom. Biagio Elefante, emesso in ottemperanza dell'art.14 comma 1 lett. e del DM n.49/2018 e s.m.i., che l'impresa appaltatrice Cinieri Giuseppe ha firmato per accettazione senza apporre alcuna riserva, per l'importo di € 25.033,69 al netto di IVA;
- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto in data 10/12/2020 dal predetto Direttore dei Lavori, da cui risulta un credito dell'Impresa pari ad €. 25.033,69 al netto dell'I.V.A., confermato dal medesimo quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.237 del DPR. 207/10 e s.m.i.;

DISPONE

Il presente atto é trasmesso alla Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica – ai sensi dell'art. 35 della L.R. 4/2012.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO

(Avv. Antonio Ermenegildo Renna)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.14 della L.R. Puglia n. 4 del 13.03.2012, è stata affissa il giorno 15/12/20 a libera visione dei consorziati, all'Albo del Consorzio, ove resterà affissa per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
(Dott. Angelo D'ANDRIA)

Trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 della L.R. Puglia n.4/2012 alla Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, con nota N. 5959 di prot. del 21 DIC. 2020

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
(Dott. Angelo D'Andria)