CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

n. D'Ordine	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	u.m.	Quantità	giorni		GRAFICO
				parziali	progr.	10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
1	**Trasporto attrezzature ed impianto cantiere**			2,00	2,000	
2	- Canale Padula I° tronco	mc.	857,50	10,92	12,920	
3	- Canale Padula II° tronco	mc.	1 989,75	25,34	38,258	
4	- Canale Padula III° tronco	mc.	624,00	7,95	46,205	
5	- Canale Padula IV° tronco	mc.	121,55	1,55	47,753	
6	- I° colatore Padula	mc.	472,50	6,02	53,770	
7	- II° colatore Padula	mc.	350,00	4,46	58,227	
8	- III° colatore Padula	mc.	556,00	7,08	65,307	
9	- Collettore Bellavista I° tonco	mc.	368,73	4,70	70,003	
10	- Collettore Bellavista II° tonco	mc.	997,43	12,70	82,704	
11	- Collettore Bellavista III° tonco	mc.	622,50	7,93	90,632	
12	- Collettore Bellavista IV° tonco	mc.	325,50	4,15	94,777	
13	- Collettore Bellavista V° tonco	mc.	9,50	0,12	94,898	
14	- Collettore Bellavista VI° tonco	mc.	320,25	4,08	98,976	
15	- Colatore in destra Bellavista	mc.	1 323,75	16,86	115,833	
16	- Controfossi in dx e sx canale Gennarini	mc.	1 620,00	20,63	136,463	
17	- Controfossi in dx e sx fiume Tara	mc.	3 261,75	41,54	178,000	
	Fine cantiere e trasporto attrezzat.			2,00	180,000	
	Totale		13 820,71	**180,00**		