

**CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA**  
**(Gestione Commissario Straordinario)**  
**(TARANTO)**

- **REGIONE PUGLIA** - Dipartimento Mobilità,Qualità Urbana, Opere Pubbliche ,Ecologia e Paesaggio - Sezione LL.PP. -
- "Interventi straordinari in materia di opere idrauliche pubbliche ai sensi dei regi decreti n. 523/1904 e n. 1775/193 -
- Determinazione Dirigenziale n. 739 del 07/12/2017 - impegno di spesa € 80.000,00

**Progetto : "Interventi di pulizia Collettore Est e Nord e Tufarelle Sud in agro di Marina di Ginosa"**

**C.U.P. [ H39H18000130002]**

**C.I.G. [ 752789791E]**

**CONTENUTO :**

**CRONOPROGRAMMA**

<b>TAVOLA :</b>	<b>6</b>	<b>SCALA :</b>	<b>DATA : Marzo 2018</b>
-----------------	----------	----------------	--------------------------

<b>Il R.U.P. &amp; Progettista Dott. Ing. Mario TARDUGNO</b>	<b>Il Direttore Generale Dott. Angelo D'ANDRIA</b>
--	--



"Interventi di pulizia Collettore Est e Nord e Tufarelle Sud in agro di Marina di Ginosa".

Progetto esecutivo - cronoprogramma lavori

				Tempo utile (gg)																																												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Attività	importo [€]	% importo																																														
	Durata complessiva dei lavori	100%	45																																													
0	apertura cantiere		1																																													
1	E 01 22a Espurgo di materiale di qualsiasi natura, ecc.	€ 9.825,62 15,41%	15																																													
2	OI 02 14 Taglio a raso terra di bassa macchia, ecc..	€ 37.119,10 58,22%	35																																													
3	E 01 31 Trasporto a discarica , ecc...	€ 5.064,75 7,94%	7																																													
4	E 01 32 Maggiore onere per il trasporto a .....	€ 6.077,70 9,53%	7																																													
5	E 01 33n Smaltimento di materiali, ecc...	€ 4.254,39 6,67%	7																																													
6	E 01 34a Oneri per esecuzione analisi	€ 1.410,00 2,21%	3																																													
7	chiusura cantiere		1																																													